应急管理局：武鸣区贵南高铁施工项目“3•17”车辆高处坠落事故

发布时间：2021-12-20 15:50　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

武鸣区贵南高铁施工项目“3·17”车辆

高处坠落事故调查报告

2021年3月17日12时许，位于南宁市武鸣区府城镇四明村段的贵南高铁项目发生一起一辆面包车搭载6名工人在返回住地途中车辆从施工桥面侧滑坠事故发生后，城区党委、政府高度重视，立即组织城区政府办、应急管理局、交通运输局、市公安局武鸣分局、市交警十五大队、总工会和府城镇政府处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》(2014年8月31日修订)、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《广西壮族自治区实施〈生产政府令第50号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查权限的通知》(南府发函[2019]174号)的有关规定，城区政府成立了由城区应急管府城镇政府等单位和部门抽调人员组成的武鸣区贵南高铁施工项目“3·17”车辆高处坠落事故调查组，同时邀请城区监察委派员参加，依法开展事故调

事故调查组根据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则迅速开展事故调查工作。经现场勘查、调查取证、查阅资料和询问有关人员情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

事故调查组认定，武鸣区贵南高铁施工项目“3·17”车辆高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、项目基本情况

（一）工程概况

新建贵阳至南宁铁路广西段站前工程CNZQ-9标段位于南宁市马山县和武鸣区，全长35.32km,起讫点里程为DK420+383.25-DK455+689.1,线路起点接GNZQ-8标海高速后，沿G75兰海高速西侧行进，经马山县林圩镇、武鸣区府城镇等乡镇后，到达GNZQ-9标段终点那秀双线大桥桥尾。工程总造价：236184.18万元

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：云桂铁路广西有限责任公司，成立于2010年2月1日，《营业执照》统一社会信用代码为91450000699885550R，注册地址为南宁市西乡有限责任公司，经营范围为铁路的建设和客货运输业务的投资；铁路与其他运输方式的联合运输，运输延伸服务；铁路建设设备物资的购销代理；工程等。营业期限为2010年2月1日至2060年1月31日。

2.总包单位：中铁广州工程局集团有限公司，成立于 2016年11月11日，《营业执照》统一社会信用代码为91440101MA59GONT5Y,法定代表人为唐某有限责任公司(法人独资)。经营范围为土木工程建筑业，营业期限为2016年11月11日至长期。持有《建筑业企业资质证书》，发证机关为中华人民共2021年4月26日，2020年6月28日有效期延期至2021年12月31日。资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；铁路工程施工级等。可承接建筑、公路、铁路各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。持有《安全生产许可证》，发证机关为广东省住房和城乡建设为建筑施工，有效期为2019年11月6日至2022年11月6日。

2017年12月7日，中铁广州工程局集团有限公司中标新建贵阳至南宁铁路广西段站前工程CNZQ-9标段，标段位于南宁市马山县和武鸣区府城镇。中
称贵南高铁项目部)代表集团公司实施该项目工程施工任务。项目部位于武鸣区府城镇老杨屯，项目经理为黄某，分管安全生产项目副经理为戴某云，安
设安环部、质安部等8个职能部门。2017年12月20日，贵南高铁项目部开始安排进场施工。

2019年1月3日,贵南高铁项目部与鑫瑞达公司《锚杆框格梁、土钉墙、喷锚网防护工程建设工程施工劳务分包合同》，劳务分包内容:锚杆框格梁、
(含增值税）4800995元。同时签订《安全生产合同书》并履行相关规定。经查，贵南高铁项目部落实安全生产主体责任，建立健全各种安全生产管理制
名伤者在内的所有从业人员进行全员安全生产教育与培训，培训内容包括各种安全管理制度、岗位安全操作规程及施工道路交通安全防范措施等内容，
环部、质安部等职能部门每日安排安全员到施工现场进行安全检查巡查，强调施工安全注意事项，对存在问题下达整改通知限期整改，实行隐患排查治

3.劳务分包单位：四川鑫瑞达铁路电气化工程有限公司(以下简称鑫瑞达公司)，成立于2016年3月3日，《营业执照》统一社会信用代码为9151010
13层1号，法定代表人为李某戈，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围:铁路电气化工程设计、施工；建筑劳务分包；铁路工程设计
工；铁路铺轨架梁工程设计、施工等。营业期限为2016年3月3日至永久。持有《建筑业企业资质证书》，发证机关为成都市城乡建设委员会，统一社会
持有《安全生产许可证》，发证机关为四川省住房和城乡建设厅，证书编号为(川)JZ安许证字[2016] 000972，有效期至2022年7月31日。

2019年1月3日,鑫瑞达公司与贵南高铁项目部签订《锚杆框格梁、土钉墙、喷锚网防护工程建设工程施工劳务分包合同》后，随即安排进场施工。公

经查，鑫瑞达公司未对普虾楼等从业人员开展安全生产教育和培训，从业人员均未经安全生产教育和培训考核合格即上岗作业；未建立安全生产
容、参加人员以及考核结果等情况；未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未组织制定并实施限
定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

4.监理单位：中咨工程管理咨询有限公司，成立于1989年01月26日，《营业执照》统一社会信用代码为911100001000094240，注册地址为北京市海
责任公司（法人独资），经营范围为各类工程项目的承包及项目管理；各类建筑工程、工业工程、基础设施工程的工程监理；营业期限为2017年12月29

2017年12月，云桂铁路广西有限责任公司与中咨工程管理咨询有限公司签订新建贵阳至南宁铁路广西段站前工程（GNJL-4标段）监理合同，合同编

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过。

2021年3月17日上午，鑫瑞达公司现场管理员杨某组织10名民工到贵南高铁项目位于南宁市武鸣区府城镇四明村的那稔隧道口左侧边坡进行框格梁
性工作。10时20分许，杨某明确无混凝土可到场施工后，即安排民工先回驻地休息。10时30分许，由王某林驾驶云A3Z32Q五菱小型面包车，车上搭载王
从那稔隧道口经高架桥驶往位于武鸣区府城镇驻地的宿舍区。当面包车驶至贵南高铁五里桥双线特大桥94#桥墩处时，面包车突然偏离原行驶路线向左侧
坠落至桥底。

（二）人员伤亡和经济损失情况。

事故造成李某荣死亡，王某明、毕某有、张某李、李某伟、普某虾重伤，王某林轻伤，事故造成直接经济损失约190万元。

（三）应急救援处置情况。

事故发生后，司机王某林伤势较轻，第一个第一时间从车里爬出后立即打电话向工友万某平求救，万某平接完电话后分别拨打电话向120急救中心求
司现场负责人徐某平开车赶往出事地点，同时向鑫瑞达公司法人代表李某戈汇报事故情况。李某戈立即向高铁项目部施工队长任某勇报告，任某勇接报
某平赶到现场时，车上人员除坐在副驾驶室的王某明腰部受伤躺在车内外，其余6名员工通过互相救助已移到车外等待进一步救援。受伤民工张某李现场
人员进行简单救治，对昏迷人员进行呼喊，掐手脚等。11点10分左右，120急救中心医护人员到达现场开展救治，医生先把还在车内的王某明救出，因伤
者陆续送往广西医科大学附属武鸣医院府城分院救治。救治过程中，李某荣因伤势严重抢救无效死亡，其余的6名伤者随后由府城分院安排转至广西医科

接到事故报告后，武鸣区人民政府副区长张某立即赶至事故现场指挥事故救援及善后处置工作，在现场成立了由城区应急管理局、交运局、府城镇
处置工作组，分头开展工作。同时组织总包单位、劳务单位的主要负责人和相关人员现场研究事故善后处理工作，要求积极解决事故善后问题并配合做

三、事故现场勘查情况

事故发生地点位于武鸣区府城镇四明村的贵南高铁施工工地五里桥双线特大桥94#桥墩附近，高架桥桥面平整，宽12.6米，距地面垂直高度9米，桥
面护栏尚未浇注混凝土），第一排防护墙钢筋型号φ16螺纹钢，外露高度30cm，；第二排竖墙B钢筋φ12螺纹钢，外露高度28.8cm,；第三排竖墙A钢筋φ
防护墙钢筋有5处被面包车车轮轧弯变形，呈不规则的压弯或倒伏状。离高架桥94#桥墩3米处地面有一辆面包车，车头朝东侧躺在草丛里，面包车车牌号
血迹。面包车上方4米处有7根绝缘高压线经过。一些车乘人员的个人物品凌乱洒落在面包车周围，周围的野草已被压平。

四、事故发生原因分析

（一）直接原因

面包车驾驶人安全意识淡薄，违反项目部有关规定,驾驶面包车偏离原行驶路线冲出高架桥桥面坠落至桥底，导致事故发生①②。

---

①贵南高铁项目经理部《安全生产保证体系》8.13《道路交通安全管理制度》（38）规定“施工现场（厂内）机动车应按特种设备有关规定进行申
到项目部进行报备,不属于施工车辆，按规定不允许在该高架桥面通行。

②距那稔隧道口110米的桥梁和路基的分界处与桥下的施工便道衔接处悬挂有“非施工车辆禁止上桥通行”及“限速20公里”警示标志。

（二）间接原因

鑫瑞达公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育和培训不到位，未对从业人员开展安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安
①②；未组织制定并实施隐患排查治理制度等安全生产规章制度和操作规程，未组织开展隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时消除生产安全

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故相关人员的责任认定和处理意见

1.李某戈，四川鑫瑞达铁路电气化工程有限公司法定代表人，未认真履行安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规
患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有责任，建议由南宁市武鸣区应急管理局按有关规定对其进行行政处罚。

①《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产
本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
②《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并
防范措施以及事故应急措施。

③《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第
排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示
况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2. 徐某平，四川鑫瑞达铁路电气化工程有限公司贵南高铁南宁市武鸣区项目现场负责人，未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，及时排
川鑫瑞达铁路电气化工程有限公司按有关规定对其进行处理;

3.杨某，四川鑫瑞达铁路电气化工程有限公司贵南高铁南宁市武鸣区项目现场管理员，未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，及时排查
鑫瑞达铁路电气化工程有限公司按有关规定对其进行处理;

4.王某林，四川鑫瑞达铁路电气化工程有限公司民工，事发时云A3Z32Q面包车驾驶员，安全意识淡薄，违反公司关于“非施工车辆禁止上桥通行”
生，对事故的发生负有责任，建议由四川鑫瑞达铁路电气化工程有限公司按有关规定对其进行处理;

（二）对事故责任单位的责任认定及处理意见

四川鑫瑞达铁路电气化工程有限公司，对事故的发生负有责任，建议由南宁市武鸣区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为汲取事故教训，避免类似事故的发生，建议有关单位采取以下措施:

（一）四川鑫瑞达铁路电气化工程有限公司要认真汲取事故教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任，组织制定并实施本单位安全生产规章制
建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本
管理工作制度，结合此次事故中暴露出的问题进行整改，加强施工队伍的安全管理，加强从业人员安全教育培训，提高从业人员风险意识、安全意识；

（二）中铁广州工程局集团有限公司贵南高铁项目经理部要认真汲取事故教训，加强对施工工地的安全管理，加大对施工工地的安全检查巡查密度
位安全生产教育和培训；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严格执行有关施工安全管理工作制度，加强隐患排查治

(三)有关部门要认真汲取事故教训，在城区范围严厉通报事故情况，督促辖区内各个交通在建项目施工单位认真贯彻落实安全生产主体责任，加强
坚决防范和遏制生产安全事故的发生。

高处坠落事故调查

2021年12月20日

3

扫一扫在手机打开当前页