# 湘潭经开区湖南XX劳务有限公司“12·15”坍塌事故调查报告

2025年12月15日17时40分许，湖南XX劳务有限公司在湘潭经开区富强路非机动车道开展管道修复工程作业时发生一起坍塌事故，致1人死亡，直接经济损失约xxx万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市人民政府批准，于2025年12月19日组成由市应急管理局牵头，雨湖区人民政府、市公安局、市总工会、市住建局、市国资委、市城管执法局为成员单位的事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

**事故调查组认定，湘潭经开区湖南XX劳务有限公司“12·15”坍塌事故是一起因作业人员存在不安全行为及生产经营单位不落实安全生产主体责任而造成的一般生产安全责任事故。**

## 一、事故基本情况

### （一）项目概况

**1.项目来源情况**

2025年12月6日，湘潭市勘测设计院在巡查、勘测过程中发现湘潭经开区富强路非机动车道存在地面局部沉降、地下污水管道渗漏的情况，并向湘潭XX建设发展集团有限公司（以下简称“湘潭XX集团”）下属三级子公司湘潭XX科技集团有限公司（以下简称“市X科技公司”）进行了反馈。12月9日，湘潭市住建局组织召开市城区污水处理厂进水浓度提升工作调度会，调度市城区污水处理“厂网一体化”等工作情况，湘潭市勘测设计院汇报了“富强路非机动车道地下污水管道等有关破损问题”，会议明确将该问题作为应急抢险工程，由湘潭X工集团有限公司（以下简称“湘潭X工集团”，系湘潭XX集团下属二级子公司）抓紧组织市X科技公司（湘潭X工集团下属子公司）做好修复处置工作。

**2.项目基本情况**

事发项目为“富强路非机动车道管道修复工程”（以下简称“富强路修复工程”），位于湘潭经开区富强路（赤江路以北）东侧非机动车道下。按照《湘潭市城区污水处理“厂网一体化”工作方案》精神，项目资金拟从湘潭XXXX投资有限公司（以下简称“湘潭XX投公司”，系湘潭XX集团下属子公司）作为业主2024年申报发行的第六批新增专项债的结余资金中安排，建设单位为湘潭XX投公司。该项目施工单位为市X科技公司，劳务承包单位为湖南XX劳务有限公司（以下简称“XX公司”）。根

据湘潭市规划建筑设计院有限责任公司前期核查，确定该项目主要施工内容为更换地埋污水管道（管径为D400，长度16m）和施工后的路面修复，工期：12月13日-12月23日，工程投资约9.8万元。

（二）事故相关单位基本情况

**1.建设单位基本情况**

**（1）湘潭XX投公司基本情况**

湘潭XX投公司成立于2013年2月5日，系有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人彭X。经营范围包括以自有合法资产进行铁路、道路建筑工程项目、交通及市政基础设施项目、房地产开发项目的投资及其管理等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**（2）相关合同签订情况**

湘潭XX投公司在事发前未与市X科技公司签订施工合同、安全生产管理协议。

**（3）安全生产管理情况**

湘潭XX投公司成立了公司主要负责人任组长的安全生产领导小组，制定了《安全生产管理制度》等。为推进事发项目建设，公司明确项目管理员方X牵头负责该项目管理工作，但未向九华街道办事处进行安全生产信息登记，未及时分别向市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理相关占破手续、占道施工手续。2025年12月14日，方X对富强路修复工程现场进行了巡查。

**2.施工单位基本情况**

**（1）市X科技公司基本情况**

市X科技公司成立于1993年2月22日，系有限责任公司(国有控股)，法定代表人兼经理彭X林主持公司全面工作。经营范围包括：一般项目：新型建筑材料制造(不含危险化学品)等；许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该公司具有市政公用工程施工总承包壹级资质（有效期至2028年12月22日），《安全生产许可证》编号：（湘）JZ安许证字〔2005〕00XXXX（有效期2023年3月24日至2026年3月23日）。

**（2）安全生产管理情况**

市X科技公司内设办公室、工程部等部门，由工程部牵头负责安全生产工作。2025年2月11日，公司成立了彭X林任组长，副经理潘X城、陈X科等任副组长，各内设机构主要负责人为成员的安全生产领导小组。该公司制定了《安全生产责任制》《危险源辨识与风险管理制度》等安全生产管理制度。

12月8日，该公司先期成立了潘X城任组长，朱X任副组长，刘X为组员的“富强路非机动车道管道修复工程应急抢险项目小组”（以下简称“应急抢险项目小组”），牵头负责该项目建设工作。12月9日，市X科技公司制定了《富强路非机动车道管道修复工程专项方案》，并组织对XX公司项目负责人唐X粮等管

理人员进行了安全技术交底，强调了安全作业要求[1]等。12月10日，市X科技公司会同XX公司对XX公司作业人员林X于、张X元等进行了安全技术交底，指出“作业现场存在‘边坡失稳’的事故风险；施工前需通知应急抢险小组人员到场”等安全注意事项。12月13日–12月15日上午，应急抢险项目小组每天组织对施工现场进行了安全检查并形成了书面记录。

**（3）合同签订情况**

2025年12月9日，市X科技公司与XX公司签订了《劳务分包合同书》，将富强路非机动车道管道修复工程分包给XX公司，明确土方开挖及回填（包含外运）、基坑支护（包含临边防护的安装与拆除）由XX公司负责，合同总价1.52万元。同时，双方签订了《安全生产管理协议》。

**3.劳务承包单位基本情况**

**（1）XX公司基本情况**

XX公司成立于2011年4月6日，系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人唐X红主持公司全面工作。经营范围包括：建设工程施工；建筑劳务分包等（依法须经批准的项目，

[1]《富强路非机动车道管道修复应急抢险工程设计内容交底》三、前期准备及核心作业要求：1.基坑支护及变形监测：鉴于现场土质疏松，必须严格按照经审批的沟槽开挖专项方案实施支护作业，支护结构需确保基坑及周边土体稳定。支护完成后，需经检查合格方可开挖；开挖及作业全过程中，需专人负责边坡及支护结构的变形监测，每间隔2小时监测一次，发现边坡滑坡、支护变形、周边地面沉降或裂缝等异常情况，须立即停止作业、撤离人员，并第一时间上报现场管理人员。
四、重点安全作业要求：1.基坑防护安全：基坑周边必须设置防护栏杆，栏杆底部设置挡脚板，防护栏杆刷红白相间警示漆；同时在基坑周边1.5米范围内严禁堆放土方、材料及机械设备，防止基坑超载失稳。作业人员上下基坑需搭设专用爬梯，严禁在未安装防护栏杆情况下实施临边作业，严禁攀爬防护栏杆或边坡。2.机械作业安全：机械开挖时，需设专人指挥，指挥人员与机械操作手保持清晰通讯，严禁作业人员在机械回转半径内停留、通行。人工修整边坡、清底时，需与机械作业保持安全间距，严禁同步交叉作业。

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2023年12月4日，该公司取得施工劳务不分等级资质（有效期至2028年12月4日），《安全生产许可证》编号：（湘）JZ安许证字〔2015〕00XXXX（有效期2024年8月27日至2027年8月26日）。

**（2）安全生产管理情况**

XX公司内设经营中心、项目管理中心等部门，项目管理中心牵头负责安全生产工作，其主要负责人为唐X粮。该公司制定了《安全生产责任制》《岗位安全标准化操作规程》《分包工程施工安全生产责任制》等安全生产管理制度和操作规程。

2025年12月9日，XX公司成立了唐X粮任项目负责人，胡X江为施工员，唐X泉为安全员的富强路非机动车道管道修复工程项目部（以下简称“项目部”），并安排林X为现场管理人员，负责配合胡X江工作。项目部下设泥付工班组，该班组共计3人，分别是班组长张X元，泥付工谭X强、林X于。2025年12月9日，唐X红组织对项目部管理人员、挖机操作员甘X军进行了安全教育培训。当日，XX公司组织对林X于开展了“三级安全教育”（不满足50个学时），但未明确指出严禁作业人员站在沟槽临边区域并保持足够的安全距离。12月13日、14日，唐X粮对施工现场进行了安全检查。12月15日下午，XX公司在对事发项目进行沟槽施工前，未按照安全技术交底要求通知应急抢险项目小组人员到场监督。

**（3）合同签订情况**

2025年12月9日，XX公司和湖南XX工程机械有限公司签订《设备租赁合同》，租赁型号150挖机一台，租赁费280元/小时，双方约定由湖南XX工程机械有限公司安排甘X军操作挖机，并服从XX公司管理。

**4.死者基本情况**

林X于，男，身份证号码43032XXXXXXXXXXX，殁年61岁，住址湖南省湘潭县XX镇，2025年12月9日，与XX公司签订劳动合同，工作岗位为泥付工。

**二、事故发生经过及应急处置情况**

**（一）施工组织情况**

2025年12月13日-12月14日，胡X江安排现场施工、基坑支护材料等进场，并组织泥付工班组在事发项目点位设置围挡，着手施工准备工作。12月15日6时30分许，胡X江组织泥付工班组继续完善围挡设置至当日13时许。唐X泉因身体原因未到施工现场履职。

**（二）事故发生经过**

12月15日15时许，张X元指挥甘X军操作挖机对富强路非机动车道路面以“分段分层”（2米/段；0.3米/层）的形式开挖，土方直接通过渣土车运离现场。17时10分许，张X元指挥甘X军操作挖机将钢箱套放入沟槽内，以便为进入沟槽底部进行清淤、平整、布管作业的谭X强提供安全防护。17时30分许，一

条呈南北走向，长约10米，宽约2米，深约4米的沟槽已经挖掘成形，挖机已停在沟槽南端并停止作业，等待回填指令。在沟槽挖掘作业过程中，泥付工班组在沟槽东侧临边位置设置了安全护栏，但未按照“开挖与支撑交替进行”的方式及时在沟槽内设置基坑支护。17时40分许，谭X强在沟槽底部的钢箱套内布置污水管，林X于根据张X元的安排，站在沟槽临边处监护、指挥谭X强作业。此时，林X于脚下土方突然坍塌，随之摔落至沟槽内，身体瞬间被坍塌的土方全部掩埋，钢箱套受坍塌的土方挤压后变形。随即，谭X强通过钢箱套旁的爬梯赶至地面。事故现场人员站位示意图如图1所示：




图1

**（三）应急处置情况**

站在沟槽北侧监护的林X看到事故发生后，大声求救，在围

挡外检查安全设施的胡X江和在沟槽东南侧加固围挡的张X元闻讯赶至事故中心现场。胡X江立即组织张X元、谭X强和林X用铲子等工具展开救援，为预防二次塌方，胡X江指挥甘X军操作挖机停在沟槽北端，用挖斗顶住西侧沟槽壁。17时47分，胡X江在事故现场拨打了120。18时10分许，120救护车赶至事故现场，压在林X于身上约60cm厚的土方也被扒开，张X元看到林X于面部朝下趴在沟槽内，头朝西侧，脚朝东侧。随后，张X元、谭X强将林X于救援至地面，120医护人员对其采取了急救措施。18时20分许，林X于被送往湘潭市中心医院抢救。19时35分许，林X于因伤势过重，经抢救无效死亡。

**（四）事故信息接报及响应情况**

**1.信息接报情况**

12月15日17时42分，在事发项目附近的唐X粮、唐X红通过施工员胡X江了解到发生了坍塌事故，唐X红立即通过电话向湘潭X工集团副总经理胡X江2报告了事故情况。18时01分，准备对事发项目进行日常巡查的潘X城发现坍塌事故发生后，立即通过电话向彭X林报告事故情况。17时54分，湘潭X工集团副总经理胡X江2通过电话向市住建局分管负责人报告了事故情况。20时许，市X科技公司安排管理人员周X拨打了110。

**2.响应情况**

12月15日18时08分，市应急指挥中心接市委办信息科事故信息通报后，立即调度雨湖区应急指挥中心核查。18时11分，

雨湖区应急指挥中心立即指派九华街道办事处、区应急管理局、区住建局赶至事故现场核查。20时21分，市应急指挥中心将事故信息续报至省应急管理厅。20时40分许，市应急管理局、和平派出所调查人员赶至事故现场开展现场勘查等初步调查工作。

**（五）善后处置情况**

2025年12月16日,XX公司与林X于家属进行了事故善后协商，经双方协商一致签订了《调解协议书》，由XX公司一次性赔偿林X于家属XXX万元，事故善后至此结束。

**（六）事故应急处置评估情况**

事故发生后，应急、住建、公安和九华街道办事处根据自身职责对事故处置到位。湘潭X工集团、市X科技公司如实将事故现场情况向政府有关部门报告,XX公司迅速组织对事故开展了应急处置工作。

**（七）现场勘查情况**

事发项目位于湘潭经开区富强路(呈南北走向,赤江路以北)东侧非机动车道，马路对面是九华第一中学，东侧为雅士林欣城小区。施工现场采用围挡封闭，围挡内有一呈南北走向的沟槽，长度15米，南侧宽约3米，北侧宽约2米，深度约4米，其北侧、东侧临边位置设置有安全护栏。沟槽西侧紧邻绿化带，沟槽内壁未见基坑支护，其北侧有一长方形钢箱套。沟槽底部可见坍塌后松软的土方和石块，顶部东侧地面可见铁铲一把。图2、图3所示：







图 2：事发沟槽概貌　　图 3

施工现场有一根待安装的污水管道，长约 6 米，直径约 0.4 米，图 4 所示：



图 4

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

**1.人的不安全行为。**林X于穿过安全护栏，站在沟槽临边处监护、指挥谭X强作业时，未按照安全技术交底的要求，及时发现并排除“边坡失稳”的事故风险。

**2.物的不安全状态。**林X于所站立的沟槽临边处因土质疏松，且XX公司未在沟槽内设置基坑支护，沟槽壁的土方突然发生坍塌，林X于随之坠落至沟槽内，被坍塌的土方掩埋窒息死亡。

**（二）间接原因分析**

**1.XX公司履行安全生产主体责任存在的问题。**

**一是未按国家标准和专项施工方案施工。**XX公司在进行沟槽施工过程中，未严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）[2]和《富强路非机动车道管道修复工程专项方案》[3]要求组织施工，未以“开挖与支撑交替进行”的方式及时在沟槽内设置基坑支护。

**二是安全隐患排查治理落实不到位。**未采取有效措施及时发现并消除林X于穿过安全护栏，站在沟槽临边处监护、指挥谭X强作业的事故隐患[4]。

---

[2]《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）4.3.8 采用撑板支撑应经计算确定撑板构件的规格尺寸，且应符合下列规定：3 撑板支撑应随挖土及时安装；4 在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时，开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1.0m；开挖与支撑交替进行，每次交替的深度宜为0.4-0.8m。
《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[3]《富强路非机动车道管道修复工程专项方案》1.3 工程概况：项目总计开挖位置1处，长度16米管径为HDPEDN400，富强路地质情况为砂砾土层，局部有流沙土现象存在，我方施工位置大约在地面以下4-4.5m,具体深度开挖后按缺陷处实际情况实测，我司计划采用明挖基坑的方法进行施工。由于富强路为砂砾土，局部有流沙土，为了保证施工安全，我方拟采用槽钢支护形式进行开挖，每次开挖深度不超过1m，在开挖过程中时刻进行监测，发现周围土方有开裂的现象或其他风险，立即停止施工，并进行上报。
5.3 基坑支护及临边防护 5.3.1 基坑支护：（1）按地质水文资料，结合现场情况，决定采取槽钢支护进行开挖。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工

**三是安全培训落实不到位[5]。**组织对林X于开展的“三级安全教育培训”均在2025年12月9日一天内完成，不满足《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）规定的50个总学时要求；培训内容未结合安全技术交底关于施工现场存在“边坡失稳”的事故风险明确指出严禁作业人员站在沟槽临边区域并保持足够的安全距离。

**四是未严格履行合同约定。**根据安全员唐X泉因身体原因不能正常到岗履职的实际情况，未及时合理安排和调整人员[6]。

**五是主要负责人未依法履职。**唐X红督促项目部严格执行《富强路非机动车道管道修复工程专项方案》和安全技术交底要求不力，未及时督促项目部合理安排和调整安全员，未采取有效措施及时制止、纠正林X于违规进入施工区域的沟槽临边处监护、指挥作业的事故隐患，督促、检查本单位承接的富强路修复工程及其项目部安全生产工作缺位。

## 四、调查发现的其他问题

---

大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[6]《劳务分包合同书》4.3乙方（XX公司）应充分了解和理解本工程的施工计划和条件，因征地拆迁、管线搬迁、业主计划调整等因素影响施工时，乙方应根据现场情况、业主及甲方（市X科技公司）要求及时合理安排和调整人员、辅助材料、机械设备等的投入。

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第二款：项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

**（一）湘潭XX投公司履行安全责任存在的问题**

**一是未落实小散工程信息登记制度[7]。**富强路修复工程开工前，未向九华街道办事处进行安全生产信息登记并接受安全生产指导。

**二是未依法签订合同和协议。**未针对富强路修复工程和市X科技公司签订施工合同、安全生产管理协议[8]。

**三是未依法办理施工手续。**未针对富强路修复工程依法办理占破手续和占道施工手续[9]。

**（二）市X科技公司履行安全生产统一协调、管理不到位**

市X科技公司督促XX公司严格按照《富强路非机动车道管道修复工程专项方案》及安全技术交底要求施工不力。

**五、相关部门履职情况**

**湘潭市住建局**

---

[7]《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》（湘建质〔2025〕58号） 第八条：小散工程实行信息登记制度。小散工程开工前，建设单位应向乡镇(街道)进行安全生产信息登记,对提供的信息负责，并接受安全生产指导。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

《中华人民共和国建筑法》第十五条第一款：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》（湘建质〔2025〕58号）第五条：组织建设小散工程的单位或个人(以下统称“建设单位”)应当履行下列安全生产责任：(二)开工前应当与施工单位签订书面合同，明确双方安全生产的责任和义务。依法将本办法第四条规定的小散工程发包给具有相应资质条件的施工单位,督促其在资质等级许可业务范围内承揽工程。

[9]《城市道路管理条例》第三十条：未经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路。

第三十一条：因特殊情况需要临时占用城市道路的，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。经批准临时占用城市道路的，不得损坏城市道路；占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状；损坏城市道路的，应当修复或者给予赔偿。

2025 年，市住建局建立健全市政管网隐患排查治理机制，并取得了以下成效：**一方面，**市住建局全年累计监督检查市政厂网一体化项目 15 个、140 次，发现安全生产隐患 105 处，下发《限期整改通知书》46 份，《暂时局部停工整改通知书》3 份，交办重大事故隐患 3 条，均已整改到位并复核。**另一方面，**联合市城管局、市应安委办印发《湘潭市城区地下管网老化漏水冲空土层隐患排查工作实施方案》，并按照《湘潭市住房和城乡建设局关于加强市政排水管网建设质量全过程管控的通知》要求，牵头组织对全市地下管网老化冲空土层隐患开展了排查，累计收到各县市区上报渗漏隐患 72 处。11 月 25-26 日，由市应安委办牵头，联合市住建局、市城管局对市城区、湘潭县、韶山市、湘乡市进行隐患排查督导暗访。截至 2026 年 1 月 29 日，已完成整改 64 处，整改率达 88.89%。剩余隐患正在按计划积极整改。针对富强路修复工程，未及时督促湘潭 XX 投公司及时依法签订施工合同、安全生产管理协议，并办理占破手续和占道施工手续

**六、有关责任人员和责任单位的处理建议**

**（一）依法不再追究责任人员**

林 X 于，男，XX 公司泥付工。林 X 于穿过安全护栏，站在沟槽临边处监护、指挥谭 X 强作业时，未按照安全技术交底的要求，及时发现并排除“边坡失稳”的事故风险，所站立位置突然坍塌并随之坠落至沟槽内，被坍塌的土方掩埋窒息死亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

**（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议**

1.XX 公司未按国家标准和专项施工方案施工；安全隐患排查落实不到位；安全培训落实不到位。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十一条、第四十一条、第二十八条之规定，对该起事故负有责任。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

2.唐 X 红，男，XX 公司法定代表人，负责公司全面工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款[10]之规定，对该起事故负主要负责人责任。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

**（三）建议行业主管部门进行调查处理的单位和人员**

1.湘潭 XX 投公司未针对富强路修复工程依法签订施工合同、安全生产管理协议，未依法办理占破手续和占道施工手续。建议湘潭市城管执法局依法依规调查处理。

2.方 X，男，湘潭 XX 投公司项目管理员，牵头直接负责富强路修复工程项目管理工作。未针对富强路修复工程依法签订施工合同和安全生产管理协议。建议湘潭市城管执法局依法依规调查处理。

**（四）建议生产经营单位内部处理的人员**

1.张 X 元，男，XX 公司泥付工班组长。未按照《富强路非机

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

动车道管道修复工程专项方案》和安全技术交底要求及时组织设置基坑支护；未及时发现并消除林X于穿过安全护栏，站在沟槽临边处监护、指挥谭X强作业的事故隐患，施工现场安全隐患排查治理落实不到位。对该起事故应负责任，建议XX公司根据公司有关规定对其进行处理。

2.林X，男，XX公司项目部管理人员，负责配合项目部施工员胡X江工作。未及时发现并消除林X于穿过安全护栏，站在沟槽临边处监护、指挥谭X强作业的事故隐患，施工现场安全隐患排查治理落实不到位。对该起事故应负责任，建议XX公司根据公司有关规定对其进行处理。

3.胡X江，男，XX公司项目部施工员。未按照《富强路非机动车道管道修复工程专项方案》和安全技术交底要求组织沟槽施工；未及时发现并消除林X于穿过安全护栏，站在沟槽临边处监护、指挥谭X强作业的事故隐患，施工现场安全隐患排查治理落实不到位。对该起事故应负责任，建议XX公司根据公司有关规定对其进行处理。

4.唐X粮，男，XX公司项目管理中心、项目部负责人。未按照《富强路非机动车道管道修复工程专项方案》和安全技术交底要求组织沟槽施工；未结合实际合理安排和调整项目部关键岗位人员；督促落实施工现场安全隐患排查治理不到位；在对事发项目进行沟槽施工前，未按照安全技术交底要求通知应急抢险小组

人员到场监督。对该起事故应负责任，建议XX公司根据公司有关规定对其进行处理。

5.唐X泉，男，XX公司项目部安全员。未对《富强路非机动车道管道修复工程专项方案》实施情况进行现场监督。对该起事故应负责任，建议XX公司根据公司有关规定对其进行处理。

6.潘X城，男，市X科技公司副经理，应急抢险项目小组组长，全面负责富强路修复工程项目工作。督促XX公司严格按照《富强路非机动车道管道修复工程专项方案》及安全技术交底要求施工失察。对该起事故应负责任，建议市X科技公司根据公司有关规定对其进行处理。

**（五）对有关公职人员的处理建议**

唐X春，男，湘潭市住建局XXXXXXX科长。针对富强路修复工程，未督促湘潭XX投公司及时依法签订施工合同、安全生产管理协议，并办理占破手续和占道施工手续，建议湘潭市住建局对其批评教育。

**（六）其他处理建议**

1.责成湘潭XX投公司、市X科技公司分别向湘潭XX集团作出深刻检查。

2.责成湘潭XX集团向市国资委作出深刻检查。

**七、事故防范和整改措施建议**

**（一）XX公司要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生**

**产主体责任。一是**要严格按照国家标准、专项施工方案和安全技术交底要求组织沟槽施工作业，认真落实关于沟槽开挖、基坑支护作业要求。**二是**要认真履行合同、安全生产管理协议约定，加强对施工作业现场的监督管理，尤其是项目专职安全管理人员必须对专项施工方案实施情况进行现场监督，保证全员安全生产责任制的落实，及时制止、纠正“三违”行为，消除事故隐患。**三是**要进一步加强对施工作业人员的安全培训教育，认真落实新进员工“三级安全培训教育”要求，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，并如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。**四是**企业主要负责人要对标对表《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，认真履行主要负责人安全生产职责。**五是**要进一步优化劳务用工人员的聘用管理，及时购买工伤保险、商业保险等。

**（二）湘潭XX投公司要认真履行建设单位安全生产责任。一是**对于投资建设的住建领域小散工程，在开工前全面做好各项技术准备工作，向项目所属的乡镇(街道)进行安全生产信息登记，并对提供的信息负责，接受安全生产指导。**二是**要和施工单位依法签订施工合同和安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责，加强对施工单位安全生产工作统一协调、管理，定期进行

安全检查，督促全面抓好安全生产工作。**三是**对于占用城市道路进行施工的建设项目，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用，并在建设过程中督促施工单位全面做好文明施工、安全生产工作。

**（三）市义科技公司要进一步加强对劳务承包单位安全生产工作的统一协调、管理。一方面，**要根据劳务合同、安全生产管理协议中明确的安全管理职责，进一步加强对劳务承包单位安全生产工作统一协调、管理，督促落实专项施工方案、安全技术交底、文明施工和安全措施。**另一方面，**要认真结合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）要求，不断改进沟槽开挖、基坑支护方式方法，通过人防、物防、技防等有效措施，坚决杜绝类似事故。

**（四）雨湖区人民政府要督促乡镇（街道）加强对住建领域小散工程的安全巡查。**乡镇（街道）在日常巡查中发现小散工程未登记、施工现场存在安全隐患问题的情况，要及时提醒、制止并跟踪督促整改。对拒不整改的违法违规行为和安全隐患等问题，要及时跟踪处理并向上级住建、城管等有关部门反馈。

**（五）湘潭市住建局要进一步加强对城区污水处理“厂网一体化”及其小散工程安全生产的安全监管、督促指导。**要通过加强前期手续办理、强化各方主体责任和重点施工工序管理等方式，确保项目质量和安全。对于污水处理“厂网一体化”中的小

散工程，尤其是应急抢险工程，要坚持依法依规是前提，确保质量和安全是基础的原则，督促建设单位及时向项目属地乡镇（街道）进行安全生产信息登记，并及时依法办理占破手续和占道施工手续。

湘潭市人民政府事故调查组

2026年2月6日