桐梓县楚米镇4500吨钛制品加工建设项目“12·12”一般高处坠落事故调查报告

桐梓县4500吨钛制品加工建设项目“12·12”一般高坠事故调查组

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....5
（三）事故发生经过.....6
（四）事故现场情况.....7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）技术原因分析.....10
（三）间接原因分析.....10
四、有关责任单位存在的主要问题.....11
（一）事故有关单位.....11
（二）有关监管部门.....13
五、事故调查中发现的其他问题.....13
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....14
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....14
（三）对事故责任单位的行政处罚建议.....15
（四）对有关公职人员的处理建议.....15
（五）有关监管部门处理建议.....16
（六）其他处理建议.....17
七、事故主要教训.....17
（一）企业安全生产管理与安全培训不足.....17
（二）企业安全生产管理制度执行不到位.....18
（三）行业部门安全监管存在盲区与漏洞.....18
八、事故整改和防范措施.....18
（一）强化安全管理与安全培训.....18
（二）强化安全生产管理制度执行.....18
（三）强化安全生产监管力度.....19

桐梓县楚米镇4500吨钛制品加工建设项目“12·12”一般高处坠落事故调查报告

2025年12月12日17时35分许，桐梓县楚米镇元田村4500吨钛制品加工建设项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，县人民政府于2025年12月13日成立桐梓县4500吨钛制品加工建设项目“12·12”一般高坠事故调查组（以下简称事故调查组），由县人民政府分管领导任组长，县公安局、县应急局、县住房和城乡建设局、县总工会等相关单位负责同志为成员，全面开展事故调查工作，事故调查邀请桐梓县人民检察院、桐梓县纪委县监委派员参与。2025年12月15日，遵义市安全生产委员会办公室对本次事故挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘查事故现场、调阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故主要教训，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，桐梓县4500吨钛制品加工建设项目“12·12”一般高处坠落事故是一起因安全管理不到位、作业人员违规作

业、安全防护措施缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.工程项目基本情况。项目名称：桐梓县4500吨钛制品加工建设项目（以下简称事故项目），项目单位：遵义钛辉创界科技有限公司，于2024年11月29日取得《贵州省企业投资项目备案证明》（项目统一代码：2411-520322-04-01-839818），有效期至2026年11月29日，项目总投资：10000万，建设地址：桐梓县楚米镇元田村，建设工期：12个月，项目占地：18076.6平方米，建设规模及内容：建设生产厂房、办公楼等以及相关配套设施，该项目属于贵州娄山关经济开发区招商引资项目；于2025年3月10日取得《建设用地规划许可证》（编号：地字第520322202502008）；于2025年3月17日取得《建设工程规划许可证》（编号：建字第520322202503010）；于2025年4月17日取得《建筑工程施工许可证》(编号:520322202504170101)，合同工期至2026年1月23日。

2.建设单位基本情况。遵义钛辉创界科技有限公司，注册资本：5000万元，成立于2024年8月27日，类型：有限责任公司,法定代表人:张某,统一社会信用代码:91520300MADXU0EF6R,住所：贵州省遵义市桐梓县楚米镇孵化器科技大楼9楼，经营范围：金属加工机械制造、金属成型机床制造、金属材料制造等。

3.总承包单位基本情况。贵州天昊亨通建筑工程有限公司，

注册资本：5680万元，成立于2021年4月27日，类型：有限责任公司，法定代表人：李某平，统一社会信用代码：91520322MAAL09F20M，注册地址：贵州省遵义市桐梓县新站镇蒙渡村小街组85号，经营范围：建设工程施工、电气安装服务、建筑劳务分包等。建筑企业资质证书编号：D352136077，有效期至2026年7月11日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级等，安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字[2021]021803,许可范围：建筑施工，有效期：2024年8月31日至2027年8月30日。2024年10月24日，贵州天昊亨通建筑工程有限公司与遵义钛辉创界科技有限公司签订了事故项目《建设工程施工合同》，贵州天昊亨通建筑工程有限公司负责桐梓县4500吨钛制品加工建设项目的建设，项目经理：何某益（2025年7月变更为胡某），技术负责人：懂某旭，安全员：张某，施工员：王某昀，质检员：何某军。

4.分包单位基本情况。贵州远南钢结构工程有限公司，注册资本：4001万元，成立日期：2020年1月21日，类型：其他有限责任公司，法定代表人：江某，统一社会信用代码：91520102MA6J9Q4780，住所：贵州省贵安新区马场镇马场居委三台路旁金石财富广场2栋79号，经营范围：钢结构工程、房屋建筑工程、市政工程、公路工程、建筑劳务分包等。建筑企业资质证书编号：D252119586，有效期至2026年2月8日，资质类

别及等级:钢结构工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级;安全生产许可证编号:（黔）JZ 安许证字[2021]102000,许可范围：建筑施工，有效期：2024 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日。该公司于 2025 年 9 月 27 日与贵州天昊亨通建筑工程有限公司签订了事故项目《钢结构工程施工合同》，贵州远南钢结构工程有限公司以包工包料的方式负责该项目 1#厂房钢结构工程施工，2025 年 10 月 9 日进场开始施工，项目负责人：邓某海，技术负责人：钟某，安全员：聂某凯，施工员：吴某，质量员：彭某。

5.劳务公司基本情况。绥江县新亿劳务服务有限公司，注册资本：100 万元，类型：有限责任公司，成立日期：2023 年 2 月 1 日，统一社会信用代码：91630626MAC71JBW47，法定代表人：邓某健，住所：云南省昭通市绥江县新滩镇明远路 9 号 2-1 铺，经营范围：人防工程防护设备安装、建设工程施工、劳务服务、金属结构销售等,于 2025 年 12 月 8 日与贵州远南钢结构工程有限公司签订《钢结构安装围护工程合同》。

6.监理单位基本情况。中赞国际项目管理有限公司，注册资本：5000 万元，成立时间：2018 年 4 月 28 日，类型：有限责任公司，法定代表人：黄某，统一社会信用代码：91610112MA6UUKM03A，住所：陕西省西安市未央区未央路老三届首座大厦 2 号 1 幢 12220 室，经营范围：建设工程监理、公路工程监理、水运工程监理等。工程监理资质证书编号:E261012718，

有效期至2026年3月19日，资质类别及等级：水利水电工程专业资质乙级、公路工程专业资质乙级、房屋建筑工程专业资质乙级等。该公司于2025年3月6日与遵义钛辉创界科技有限公司签订事故项目《建设工程监理合同》，项目总监理工程师田某玲，现场专业监理工程师邓某丽。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.遵义钛辉创界科技有限公司。2025年3月1日，遵义钛辉创界科技有限公司任命姬某权为事故项目驻场代表（工程师），全面负责该项目现场的技术对接、施工协调、质量监督、问题处置及施工单位的日常沟通等相关工作。项目开工以来，组织召开项目推进会会议2次、安全质量监理例会1次、厂房建设项目安全会议1次。

2.贵州天昊亨通建筑工程有限公司。该公司在事故项目配备有项目经理1人、安全员1人，均已取得资质证书。公司建立了《安全生产教育培训管理制度》《安全检查制度》《班前安全活动制度》《项目负责人安全生产职责》《专职安全员安全生产职责》等管理制度。项目开工以来，该公司日常安全管理采用检查表方式开展安全巡查检查。

3.贵州远南钢结构工程有限公司。该公司在事故项目配备有项目经理1人、安全员1人，均已取得资质证书。2025年12月10日，对屋面施工班组从业人员赵某金（死者）、赵某钱、邓某等进行了岗前培训，完善了三级教育记录卡，签订了工人入场

教育和文明施工责任书、工人进场确认书、安全生产承诺书，开展了三级安全培训考试。

4.绥江县新亿劳务服务有限公司。该公司先后于2025年12月8日、12月10日向事故项目共计派遣工人7人，未定岗定责。2025年12月10日，会同贵州远南钢结构工程有限公司对派遣的7名工人开展了安全生产教育和培训。贵州远南钢结构工程有限公司将其组成屋面施工班组，负责事故项目钢结构1#厂房屋面安装。

5.中赞国际项目管理有限公司。事故项目开工前，中赞国际项目管理有限公司成立了监理部，配备总经理工程师和现场专业监理工程师。事故项目施工期间，组织召开监理工作例会2次，该公司向总承包单位贵州天昊亨通建筑工程有限公司下发《监理通知单》7份，共计提出问题隐患31条，已整改问题隐患29条，正在整改2条。

（三）事故发生经过

2025年12月12日中午13时10分许，屋面施工班组工人赵某金（死者）、赵某钱、邓某等到事故项目1#钢结构厂房房顶安装屋面基层（压型钢板）。下午17时35分许，赵某金在钢结构厂房B交7轴上方屋面整理作业工具准备下班过程中，将安全带从生命线上解开，当其踩踏在屋面檩条间的基层上时，致使该处屋面基层滑落，导致赵某金从17.5米高的屋面坠落至地面受伤，经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

经事故调查组现场勘察，事故发生在桐梓县楚米镇元田村事故项目1#钢结构厂房B交7轴处，该处上方屋面边缘与地面垂直距离为17.5米，事发当日从事屋面基层安装工作，事发后该处临边有一块屋面基层处于掉落状态，屋面基层单块长30米，宽0.95米，厚0.6毫米，产品性质属于压型钢板。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.**人员伤亡情况。**事故造成1人死亡。

2.**直接经济损失。**按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，此次事故造成直接经济损失共计164.4万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2025年12月12日17时35分许，钢结构屋面班组组长邓某发现有人掉落，立即向总承包单位项目部报告；17时55分，总承包单位向楚米镇人民政府和楚米派出所电话报告事故情况；18时37分，桐梓县楚米镇人民政府向县政府总值班室报告事故情况；18时58分许，桐梓县人民政府向遵义市人民政府报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，施工现场人员积极抢救伤员，总承包单位项目经理胡某和分包单位项目经理邓某海在项目部办公室接到事故

报告后立即前往施工现场开展事故救援，并于17时43分拨打了120急救电话，18时05分，120救护车到达事故现场，救护人员立即开展伤者救治，18时20分，120救护车将伤者送往桐梓县人民医院进行抢救。楚米镇人民政府接到事故报告后，立即组织楚米镇派出所、平安法治办公室等单位赶赴现场开展应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

桐梓县人民医院对赵某金进行了抢救，因伤势过重，经抢救无效于2025年12月12日19时00分死亡，县人民医院出具了《居民死亡医学证明书》。事故发生后，县委、县人民政府主要领导高度重视，立即调度处置，要求全力以赴救治伤员，妥善做好善后工作；贵州娄山关经济开发区、楚米镇人民政府成立善后工作组，迅速组织建设单位、总承包单位开展善后处置工作，经与死者家属协商达成一致意见，签订了相关赔偿协议书，家属已将死者火化安葬。

（四）事故应急处置评估

桐梓县委、县人民政府接到事故报告后，立即按照突发事件应急处置预案开展工作，县住房和城乡建设局、公安局、应急管理局、卫生健康局、楚米镇人民政府等有关单位人员参与事故应急救援处置，及时将伤者送往医院抢救。此次事故应急救援迅速，处置得当，在救援过程中未发生次生事故，未引发社会不稳定事件，未产生网络舆情。

三、事故原因分析

事故直接原因是：作业人员在1#钢结构厂房屋面作业过程中未正确佩戴安全带，在屋面基层上违规行走，钢结构屋面梁下未采取防止人员坠落的安全防护措施。

（一）直接原因分析

1.作业人员违规操作。在1#钢结构厂房屋面基层安装作业过程中，作业人员违规将安全带解开，整理作业工具时在屋面基层上违规行走。

2.安全防护措施缺失。贵州远南钢结构工程有限公司在1#钢结构厂房开展钢结构屋面基层安装作业前未按照规定采取防止人员坠落的安全防护措施，钢结构屋面梁下未支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

（二）技术原因分析

事故调查组通过事故现场勘查、询问和查阅相关施工资料，查清了事故项目1#单层厂房的基本情况：建筑面积约6220㎡，层数为1层，钢结构形式为门式刚架结构，长宽高为105m*62m*17.85m，最大跨度21.5米。钢柱、钢梁采用Q355B材质制作，钢柱规格为WH400*200*6*10、格2WH400*200*8*12、WH400*250*6*14、WH200*150*6*6、WH500*250*10*16；钢梁规格为WH（600~450）*200*6*12、WH450*200*6*12、WH（450~600）*220*8*14、WH（400~500）*200*6*8。屋面檩条规格为WZ200*70*20*2.2，墙面檩条规格为XZ200*70*20*2.2和

C200*70*20*2.0,水平支撑规格为 D25,柱间支撑规格为 D121*4。钢结构最重构件约 3.1 吨，总重约 420 吨，施工前制定了专项施工方案，设计参数和材质符合规范要求。

（三）间接原因分析

1.特种作业管理不到位。贵州远南钢结构工程有限公司对事故项目 1#钢结构厂房工程施工特种作业管理不到位，对赵某金未持建筑施工特种作业人员操作资格证（高处作业）上岗作业失管失察。

2.安全技术交底不到位。事故项目 1#钢结构厂房吊装及安装专项施工方案实施前，贵州远南钢结构工程有限公司未向施工现场管理人员进行方案交底,施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底,无交底双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认的佐证资料。

3.安全教育培训不到位。贵州远南钢结构工程有限公司对 1#钢结构厂房屋面基层施工新进作业人员开展安全生产教育和培训时间约 2 小时，培训学时严重不足，不符合《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10 号）规定：建筑企业要对新职工进行至少 32 学时的安全培训。

4.隐患排查治理不到位。贵州远南钢结构工程有限公司隐患排查治理工作不到位，未及时发现作业人员在 1#钢结构厂房屋面作业过程中未正确佩戴安全带、在屋面基层上违规行走、钢结构屋面梁下未采取防止人员坠落的安全防护措施等事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关单位

1.贵州远南钢结构工程有限公司

（1）特种作业人员无证上岗。钢结构屋面施工工人赵某金未持建筑施工特种作业人员操作资格证（高处作业）上岗作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[1]的规定。

（2）作业人员违规作业。在钢结构屋面作业过程中，作业人员赵某金未正确佩戴安全带，且在屋面基层上违规行走。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[2]、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.8条[3]之规定。

（3）安全防护措施缺失。钢结构屋面施工作业前，未采取防止人员坠落的安全防护措施，未按规定在屋面梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.8条之规定。

（4）安全技术交底不到位。事故项目钢结构吊装及安装专项施工方案实施前，未向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底。违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第47号)第十五条[4]之规定。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.8条，屋面作业时应符合下列规定：在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

[4] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第47号）第十五条第一款：专项施工方

（5）安全教育培训不到位。钢结构屋面基层施工新进作业人员未经安全生产教育和培训合格上岗作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]之规定。

（6）隐患排查治理不到位。未及时发现作业人员在钢结构屋面作业过程中未正确佩戴安全带、在屋面基层上违规行走、钢结构屋面梁下未采取防止人员坠落的安全防护措施等事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]之规定。

2.中赞国际项目管理有限公司

（1）未全面履行安全监理工作职责，对事故项目危大工程施工巡视检查不到位，对赵某金（死者）未持建筑施工特种作业人员操作资格证（高处作业）上岗作业失察。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[7]之规定。

（2）钢结构屋面施工作业前，未督促施工单位采取防止人员坠落的安全防护措施。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款之规定。

（二）有关监管部门

1.桐梓县住房和城乡建设局履行安全生产行业监管责任不

案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。第二款：施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[7]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

到位。2025 年以来，组织召开相关安全生产会议 11 次，对事故项目开展质量安全检查 4 次，下达书面整改通知书 3 份，查出问题隐患 22 条，已整改问题隐患 22 条，对事故项目负责人开展质量安全隐患约谈 1 次，同时明确其建筑业服务中心工作人员李某、姚某健为事故项目质量安全包保责任人。建筑业服务中心及包保责任人虽然多次对事故项目开展质量安全检查，但对事故项目安全生产教育和培训不到位、安全技术交底不到位、安全防护措施缺失等问题隐患失察。

2.贵州娄山关经济开发区建设发展处履行项目建设监管工作不到位。2025 年以来，组织召开相关安全生产会议 2 次，对事故项目安全检查 2 次，其中联合县住房和城乡建设局开展安全检查一次，发现问题隐患 6 条，已整改 6 条；2025 年 9 月 28 日向该项目下发了《2025 年国庆、中秋期间安全生产工作提示》。建设发展处虽然对事故项目开展了安全检查，但对事故项目安全生产教育和培训不到位、安全技术交底不到位、安全防护措施缺失等问题隐患失察。

五、事故调查中发现的其他问题

贵州天昊亨通建筑工程有限公司，桐梓县 4500 吨钛制品加工建设项目总承包单位。未与贵州远南钢结构工程有限公司签订专门的安全生产管理协议，在《钢结构工程施工合同》中也未明确各自的安全生产管理职责。其行为违反了《中华人民共和国安

全生产法》第四十九条第二款[8]之规定。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

赵某金，绥江县新亿劳务服务有限公司钢结构1#厂房屋面施工班组工人。在钢结构屋面作业过程中未正确佩戴安全带，在屋面基层上违规行走，造成本次事故发生，对事故的发生负直接责任。因其在事故中死亡，建议不予追究相关责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.邓某海，贵州远南钢结构工程有限公司桐梓县4500吨钛制品加工建设项目1#厂房钢结构工程项目经理。未认真履行安全生产工作职责，督促、检查事故项目安全生产工作不到位，对事故项目施工期间存在的生产安全事故隐患失管失察，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[9]之规定，对事故发生负有责任。建议桐梓县应急管理局依法对其实施行政处罚。

2.邓某丽，中赞国际项目管理有限公司桐梓县4500吨钛制品加工建设项目现场专业监理工程师。未认真履行监理工作职

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

责，巡视检查事故项目安全生产工作不到位，监督事故项目施工单位落实安全防护措施不到位，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款之规定，对事故发生负有监理责任。建议桐梓县住房和城乡建设局依法对其实施行政处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1.贵州远南钢结构工程有限公司。作为事故项目1#厂房钢结构工程施工单位，落实企业安全生产主体责任不到位，在厂房钢结构工程施工过程中，履行安全生产工作职责不力，对本次事故的发生负直接责任。建议桐梓县应急管理局依法对其实施行政处罚。

2.中赞国际项目管理有限公司。作为事故项目监理单位，未全面履行安全监理工作职责，对事故项目危大工程施工巡视检查不到位，对赵某金（死者）未持建筑施工特种作业人员操作资格证（高处作业）上岗作业失察，督促施工单位落实安全防护措施不到位，对本次事故的发生负有监理责任。建议桐梓县应急管理局依法对其实施行政处罚。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.梁某权，桐梓县住房和城乡建设局党组成员、副局长，分管建筑质量安全等工作，分管建筑业服务中心。对建筑业服务中心人员履行安全生产工作职责督促不到位，对事故的发生负有责任。建议责成桐梓县住房和城乡建设局党组对梁某权给予批评教育，处理结果报桐梓县安全生产委员会办公室。

2.李　某，桐梓县住房和城乡建设局建筑业服务中心工作人员，事故项目质量安全包保责任人。未认真履行质量安全包保责任，对事故项目安全生产教育和培训不到位、安全技术交底不到位、安全防护措施缺失等问题隐患失察，对事故的发生负有责任。建议责成桐梓县住房和城乡建设局党组对李某给予批评教育，处理结果报桐梓县安全生产委员会办公室。

3.谭某健，桐梓县住房和城乡建设局建筑业服务中心工作人员，事故项目质量安全包保责任人。未认真履行质量安全包保责任，对事故项目安全生产教育和培训不到位、安全技术交底不到位、安全防护措施缺失等问题隐患失察，对事故的发生负有责任。建议责成桐梓县住房和城乡建设局党组对谭某健给予批评教育，处理结果报桐梓县安全生产委员会办公室。

4.张　某，贵州娄山关经济开发区建设发展处处长，负责开发区项目建设监管工作。未认真履行安全生产工作职责，对事故项目安全生产教育和培训不到位、安全技术交底不到位、安全防护措施缺失等问题隐患失察，对事故的发生负有责任。建议责成贵州娄山关经济开发区党工委对张某给予批评教育，处理结果报桐梓县安全生产委员会办公室。

（五）有关监管部门处理建议

1.桐梓县住房和城乡建设局。履行安全生产行业监管责任不到位，对事故项目施工现场存在的生产安全事故隐患失管失察，对事故的发生负有监管责任。建议其向桐梓县人民政府作出深刻

书面检查，同步报桐梓县安全生产委员会办公室备案。

2.贵州娄山关经济开发区建设发展处。履行开发区项目建设监管工作不到位，对事故项目施工现场存在的生产安全事故隐患失察，对事故的发生负有责任。建议其向贵州娄山关经济开发区党工委作出深刻书面检查，同步报桐梓县安全生产委员会办公室备案。

（六）其他处理建议

贵州天昊亨通建筑工程有限公司，桐梓县4500吨钛制品加工建设项目总承包单位。未与贵州远南钢结构工程有限公司签订专门的安全生产管理协议，在《钢结构工程施工合同》中也未明确各自的安全生产管理职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，建议桐梓县住房和城乡建设局对其依法查处。

七、事故主要教训

（一）企业安全生产管理与安全培训不足

贵州远南钢结构工程有限公司在事故项目施工过程中对安全生产工作重视程度不够，未全面落实企业安全生产主体责任，对危大工程施工现场安全管理不到位。从业人员安全培训流于形式，对新进从业人员安全生产教育和培训学时严重不足，致使从业人员安全意识淡薄，导致从业人员违规作业。

（二）企业安全生产管理制度执行不到位

贵州远南钢结构工程有限公司虽然制定安全生产相关制度，

但制度执行不到位，项目开工以来，隐患排查治理流于形式，未及时发现并消除施工现场存在从业人员违章作业、安全防护措施缺失等问题隐患，安全生产规章制度未能有效落到实处，暴露出企业安全生产管理制度存在“重制定、轻执行”的严重问题。

（三）行业部门安全监管存在盲区与漏洞

行业部门对事故项目施工现场安全生产监督检查不细致，未能及时发现并纠正事故项目安全生产教育和培训不到位、安全技术交底不到位、安全防护措施缺失等严重违规行为。在施工标准规范落实监管上，缺乏精细化、全方位安全检查，对企业安全生产管理工作督促指导不到位，暴露出行业部门在事故项目施工现场安全监管中存在履职有差距、监管不全面等问题，未能充分发挥行业监管对安全生产工作的监督、指导作用。

八、事故整改和防范措施

（一）强化安全管理与安全培训

贵州远南钢结构工程有限公司要树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化安全管理，从源头上防范化解重大安全风险；严格安全生产教育和培训工作，丰富培训课程和内容，按规定学时开展从业人员安全生产教育和培训，完善培训考核档案，确保作业人员100%考核合格上岗。

（二）强化安全生产管理制度执行

贵州远南钢结构工程有限公司要全面落实企业安全生产主体责任，对现有安全生产管理制度进一步修订完善，明确各岗位

职责与安全操作流程，同时要严格制度执行，强化施工现场安全管理，扎实开展隐患排查治理工作，全面排查整改施工现场存在的各类事故隐患，严厉打击“三违”行为，确保施工安全。

（三）强化安全生产监管力度

桐梓县住房和城乡建设局要认真履行行业监管职责，严格按照安全生产“三管三必须”和“谁主管、谁审批、谁负责”的要求，督促建设单位、总承包单位、分包单位和监理单位严格遵守法律法规和规范标准，认真落实各项安全生产管理措施；加大对违法违规行为的惩处力度，形成依法严格监管执法的高压态势。贵州娄山关经济开发区对管理区域内生产经营单位安全生产状况要加强监督检查，进一步强化现场安全管理，督促生产经营单位全面落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患，确保安全生产。