吴江松陵街道智慧城市产业化基地二期项目“8·28”一般高处坠落事故调查报告

苏州市人民政府事故调查组

2025年8月28日6时14分许，位于吴江区松陵街道鲈乡南路与友谊路交叉口的苏州吴江智慧城市产业化基地二期项目工地发生一起高处坠落事故，造成2人死亡，直接经济损失约347万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《苏州市一般生产安全事故提级调查处理和挂牌督办办法》（苏府办〔2025〕46号）等法律法规和规定，苏州市人民政府成立由市应急局局长任组长，市公安局、市住建局、市应急局、市总工会以及吴江区人民政府参加的吴江松陵街道智慧城市产业化基地二期项目“8·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委、市检察院参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证等方式，查明了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了事故原因，认定了事故性质、事故单位和相关人员责任，查明了有关地方党委、政府和相关部门存在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故整改措施建议。

调查认定：吴江松陵街道智慧城市产业化基地二期项目“8·28”一般高处坠落事故是一起幕墙安装过程中因施工人员违章操作、企业现场安全管理缺失、属地有关部门专业监管和行业管理不到位等因素，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）涉事工程项目情况

1.涉事工程总承包情况。事发项目为苏州吴江智慧城市产业化基地二期项目，项目地址位于松陵街道鲈乡南路以西，吴江大道以北，建筑面积为354414.12平方米。

2.涉事项目幕墙分包工程情况。2025年5月29日，中建八局第三建设有限公司与安徽缔景门窗科技有限公司签订建设工程分包合同，合同范围为苏州吴江智慧城市产业化基地二期项目幕墙分包工程(区段一),计划开工日期为2025年4月1日，计划完工日期为2025年12月30日。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：国测（苏州）智慧城市科技产业园有限公司（以下简称国测公司）成立于2016年11月11日，注册地址位于苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）鲈乡南路501号，法定代表人为智某某。

2.总承包单位：中建八局第三建设有限公司（以下简称中建八局三公司）成立于1991年3月24日，注册地址位于南京市栖霞区尧化门，法定代表人为张某某。

中建八局三公司承接苏州吴江智慧城市产业化基地二期项目工程之后，设立了项目部，配备了项目经理、安全员、施工员、资料员等人员。事发时，该项目部项目经理张某，实际项目负责人为郑某；项目设有安全部，其负责人为安全总监秦某某。

3.监理单位:吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司(以

下简称新世纪公司）成立于2002年3月22日，注册地位于吴江市松陵镇笠泽路110号-604商铺、605商铺，法定代表人为张某某。

新世纪公司在苏州吴江智慧城市产业化基地二期项目工程中派驻总监理工程师许某，主要负责工程质量、安全的总体把控、危大和超危大工程的安全巡查以及统筹作业前程序方案的报审。事发时，专业监理工程师严某，主要负责进场原材料的质量把控和检查、施工工序的检查、隐蔽工程的检查验收、危大工程质量控制、施工工程的安全巡视。监理兼职资料员李某，协助专业监理工程履行监理工作，职责包括日常安全巡视、资料收集整理等。

4.专业分包单位：安徽缔景门窗科技有限公司（以下简称安徽缔景）成立于2019年8月27日，注册地位于马鞍山市雨山区经二路与纬五路交叉口西南角，法定代表人为周某某。

苏州吴江智慧城市产业化基地二期项目工程中，安徽缔景系幕墙工程专业分包公司，项目负责人系张某某，负责幕墙工程的专业分包的管理。专业分包的安全员原为王某某，2025年7月变更为刘某某。刘某某同时担任安徽缔景合肥市长丰县某安置小区项目实际负责人，在事发项目中并非专职安全员，以事发的2025年8月份为例，刘某某多次往返苏州、合肥两地。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

通过事故现场勘验分析，询问现场相关人员、调取涉事自行剪叉式升降工作平台（以下简称剪叉车）生产厂家后台运行数据等，还原了事故发生经过。

2025 年 8 月 28 日早上 5 时许，劳务工人郭某某、杨某某两人按计划至事发项目工地 43#楼进行东侧外立面幕墙龙骨安装作业[1]。

6 时 08 分 26 秒，两人使用剪叉车移动到 43#楼东南侧进行第 16 根龙骨安装；6 时 08 分 40 秒，两人同时站在放有龙骨、螺栓及操作手柄的剪叉车上操作平台上升（龙骨重量为 32.5kg、长度为 3.79 米，螺栓重量为 6.3kg，操纵手柄重量为 5.3kg)，期间多次调整工作平台高度；6 时 14 分 10 秒，剪叉车上升至 43#楼 3 层待安装处（该处距离地面高度约 12 米），两人将龙骨竖起，下端抵着墙，一名工人蹲着准备将龙骨下端套入二层已安装龙骨套芯，另一名工人抱着龙骨上半端朝向空中协助安装。

6 时 14 分 52 秒，一名工人操作剪叉车开始下降，至 6 时 14 分 54 秒停止下降，停留了 3s（6 时 14 分 55 秒-6 时 14 分 58 秒）后，剪叉车发生倾覆，致 2 人摔落至东侧过道，2 人经送医抢救后无效死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成郭某某和杨某某死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），本次事故共造成直接经济损失约 347 万元。

1 幕墙安装工程属于危险性较大的分部分项工程范围。

（三）应急处置情况

事故发生后，现场作业人员杨某立即拨打120急救电话，其他人员现场进行心肺复苏施救，同行的班组长张某某立即向安徽缔景项目现场负责人张某某汇报情况。安徽缔景现场人员将情况逐级汇报至中建八局三公司项目负责人郑某。

苏州市120指挥中心接到报警后，立即指派救护车前往现场进行救援，并将信息联动至公安、应急等部门。公安部门立即到达事故现场，开展现场警戒、疏散群众、维护秩序，对事故相关人员进行调查询问。应急管理部门第一时间对事故现场进行初步勘查，督促企业积极做好善后处置工作。8月28日8时左右，应急处置工作结束。

（四）善后工作情况

事故发生后，吴江太湖新城和松陵街道立即组织开展善后处置工作，目前善后工作已妥善处理。

三、事故原因

（一）事故现场勘验情况

勘验地点位于吴江区鲈乡南路和吴江大道交界口附近，系吴江智慧城市产业化基地二期项目工地43#楼，事发时43#楼正在进行建筑外立面干挂石材龙骨铺设。

1.43#楼情况：该楼位于项目工地的西北角，建筑主体结构地面4层，地下一层。43#楼俯视为长方形，整体呈东西向，底部浇筑混凝土平台，该平台平面距离地面高度约3.1米。混凝土平台系地下车库顶板，用水平尺测量剪叉车停放位置南北、东西方向水平，水平尺气泡无明显偏移。混凝土

平台设有围墙，43#楼南侧外立面距离平台南侧围墙约 8 米，43#楼东侧外立面距离围墙约 4 米。43#楼东侧外立面正在铺设干挂石材龙骨，龙骨铺设位置为 2 层和 3 层外墙，龙骨分上下两个部分，分别通过螺丝固定在支柱上。43#楼东侧外立面从北向南共有 16 根龙骨，其中第 16 根龙骨上半部分未安装。43 号楼东南角的南侧外立面也铺设了一根龙骨，该龙骨上半部分也未安装。单根龙骨的安装支柱有四个，最上端的支柱距离平台屏幕高度约 13 米。上半部分龙骨的下安装支柱高度约为 8.5 米。43#楼底部平台东南角有配电柜，东侧有水沟，宽度约 4.4 米。

2.涉事剪叉车情况：事发剪叉车为蓝色，勘验时剪叉车为倾倒状态，底座位于 43#楼底部平台东南角配电柜北侧，车体向东侧倾倒，操作平台位于上述水沟的东侧。操作平台护栏已经变形，平台门已经脱落。操作平台上有控制器，平台上的延伸部分未伸出。操作平台触地角上绑有一根红色塑料管，平台对面对应位置的红色塑料管脱落，脱落的塑料管上有水平装置。该蓝色剪叉车共有 6 个 X 型结构，倾倒状态平台至脚轮的距离为 12.4 米。剪叉车上有铭牌，显示设备由湖南星邦智能装备股份有限公司，地址为：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号。设备名称为自行剪叉式升降工作平台，产品型号为 1414plus，2023 年 6 月生产，整机重量 3560kg，水平延伸 0.9 米，额定载荷（平台）：室内：350kg（2 人及 190kg 工具），室外：350kg（1 人及 270kg 工具）。剪叉车延伸部分最大承载 120kg（1 人及 40kg 工具）。

最大平台高度：室内 13.8 米，室外 8.5 米。最大允许侧向力：室内 400N，室外 200N，最大允许风速：室内 0m/s，室外 12.5m/s。剪叉车外形尺寸 2.78m×1.41m×2.60m。底盘最大允许倾斜度 1.5°。

3.剪叉车操作规程内容：“海创租赁高空作业车操作基本要求及安全注意事项”。操作平台上有操作警示图，主要警示内容为：a.设备有倾倒风险，操作人员应该经过专门的安全培训；b.不可在临近输电线位置作业；c.设备停放平台应该水平；d.室内和室外分别的最大荷载和最大升高的要求等。

（二）事故原因分析

1.排除基础静载、气象、地震等因素

事故调查组对事故现场进行勘验，未发现基础存在静载缺陷；根据当地提供的气象等资料，逐一排除了气象、地震等可能导致事故发生的因素。

2.事故原因技术分析

为充分考虑可能造成事故的各类因素，结合事故剪叉车已倾覆损坏的实际情况，事故调查技术组通过现场勘验、检测鉴定、调取事发剪叉车生产厂家数据、计算分析等方式，得出结论如下：

两名工人站在事发剪叉车上安装龙骨时，龙骨的一端接触到了 43#楼的东墙面；剪叉车下降时产生了较大的附加力沿龙骨方向施加于工作平台；该力的垂直分量大幅降低了事故剪叉车的抗倾覆力矩，水平分量产生了倾覆力矩并超过了抗倾覆力矩，导致剪叉车倾覆，两名工人随之掉落至地面死亡。

3.直接原因

经调查认定，事故的直接原因是：郭某某和杨某某两人违反施工方案和剪叉车使用规定，站在剪叉车工作平台上到达43#楼三层楼顶附近（约12米）进行室外幕墙龙骨安装作业时，因操作不当，导致剪叉车失去平衡从而倾覆，两人从高处坠落。

（1）违反幕墙安装施工方案。事发时郭某某和杨某某两人将安装的龙骨用剪叉车随人一起举升，安装龙骨时，龙骨的一端接触到了43#楼的东墙面，上述施工行为违反幕墙施工方案“龙骨安装时1名工人用直径10mm以上麻绳系住上端（由于上端安装了M12不锈钢螺栓，不会松脱），在上层楼面或屋面拉住龙骨，待室外工人将龙骨下端插入下一楼层已安装完毕的龙骨的上口插芯处，调平调直点焊牢固后方能松开绳索”的要求[2]。

（2）违反剪叉车使用规定。郭某某和杨某某两人在室外共同乘坐剪叉车进行施工作业，违反剪叉车室外作业只允许承载1人的规定[3]。

（3）违反最大平台高度限制。郭某某和杨某某两人将剪叉车升高至43#楼三层楼顶附近（约12米）进行幕墙龙骨

2《苏州市吴江区智慧城市产业化基地二期工程多层区域幕墙工程专项施工方案》4.3.2：本工程主要为铝合金玻璃幕墙、铝板幕墙、干挂石材幕墙。安装时材料均提前搬运至相应楼层内码放整齐。龙骨安装时，利用吊篮、曲臂车、剪叉车进行安装，龙骨安装时1名工人用直径10mm以上麻绳系住上端（由于上端安装了M12不锈钢螺栓，不会松脱），在上层楼面或屋面拉住龙骨，待室外工人将龙骨下端插入下一楼层已安装完毕的龙骨的上口插芯处，调平调直点焊牢固后方能松开绳索。

3 设备铭牌和操作手册要求：额定载荷（平台）：室内：350kg（2人及190kg工具），室外：350kg（1人及270kg工具）。剪叉车延伸部分最大承载120kg（1人及40kg工具）。最大平台高度：室内13.8米，室外8.5米。

《建设工程安全生产管理条例》第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

安装，违反剪叉车室外最大平台高度 8.5 米的规定[2]。

4.间接原因

（1）施工现场安全管理缺失。安徽缔景安全生产主体责任履行不到位，对幕墙龙骨安装作业施工现场组织不力，事发时安全管理人员未到岗履职[4]，未能发现并制止施工人员违规行为。中建八局三公司对幕墙安全施工监测和安全巡视不到位[5]，未对施工现场进行全过程安全管理，未监督分包单位安徽缔景严格按照施工方案施工。新世纪公司安全监理责任履行不到位，对施工人员违规行为的专项巡视检查不到位[6]。

（2）安全培训教育不到位。安徽缔景对施工人员三级安全教育和安全技术交底不到位，对施工人员的安全培训教育流于形式，施工人员对幕墙安装施工方案、剪叉车使用规定的内容不熟悉，安全管理人员未能指出施工人员违规行为，导致施工人员缺乏基本的安全意识。

四、事故涉及有关方面存在的主要问题

（一）有关企业

1.分包单位安徽缔景

（1）对幕墙施工现场安全管理不到位[7]。对施工人员的安全技术交底不到位，施工人员违反幕墙施工方案进行龙骨安装；项目安全管理人员未发现并制止施工人员违反幕墙施

4 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第一款：施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

5《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第三款：施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

6《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条：监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

7《中华人民共和国建筑法》第四十七条：建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。

工方案进行龙骨安装的行为[8]，项目负责人张某某未在幕墙安装危大工程施工现场安全履职[9]，专职安全生产管理人员刘某某未进行现场监督[10]。

（2）日常安全教育培训不到位[11]。8月18日晚，郭某某、杨某某、黄某某三人到达工地，20日即入场施工。项目留存的施工人员安全教育手册中，郭某某、杨某某的三级安全生产教育培训时间均为8月9日至11日、8月13日至16日、8月15日至18日，明显和事实不符。

（3）项目工地实名制管理不到位。2025年8月14日，武汉洪聚新进劳务分包人员张某某（班组长）、徐某某未办理实名制手续、未经三级安全生产教育培训的情况下即入场施工。8月18日晚，郭某某、杨某某、黄某某三人到达工地，也未办理实名制手续，20日即入场施工。

（4）专职安全管理人员配备不到位[12]。安徽缔景自2025

8《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

9《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条：施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

10《建设工程安全生产管理条例》第二十六条：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

11《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T29-201812)3.0.5：进入施工现场的作业人员应逐级进行入场安全教育及岗位能力培训，经考核合格后方可上岗。特种作业人员应符合从业准入条件，持证上岗。

《建设工程安全生产管理条例》第三十七条：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

12《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。第二十二条：建筑施工企业安全生产管理机构和工程项目应当按规定配备相应数量和相关专业的专职安全生产管理人员。危险性较大的分部分项工程施工时，应当安排专职安全生产管理人员现场监督。

年5月开工以来至7月中旬，配备的安全管理人员王某某在此期间实际未到事发项目工地履职；7月中旬安全管理人员变更为刘某某，公司安排其兼顾苏州、合肥两个地区项目工地的安全管理工作，故其不能在事发项目上有效履行专职安全管理人员职责。

2.总承包单位中建八局三公司

对专业分包单位安徽缔景的安全生产工作统一协调、管理不力[13]。对安徽缔景施工人员未按照幕墙施工方案进行施工的行为现场监督管理不力，未及时发现危大工程施工现场项目负责人未在现场安全履职，未发现专职安全生产管理人员刘传开未进行现场监督的情况以及兼职安徽项目工地的安全管理人员情况，未发现并制止幕墙施工人员违章操作的行为。安全生产监管实名制系统管理责任落实不力[14]，未发现并制止郭某某、杨某某等多名工人未认证即入场施工的情况。未发现安徽缔景项目工地的专职安全管理人员配备不到位的情况。

3.监理单位新世纪公司

对幕墙施工安全的监督检查不到位，幕墙龙骨安装过程中未进行旁站监理[15]，未发现并制止幕墙施工人员违章操作

13《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

14 《建筑工人实名制管理办法（试行）》第八条：全面实行建筑工人实名制管理制度。建筑企业应与招用的建筑工人依法签订劳动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。建筑企业应对建筑工人进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台上登记，方可允许其进入施工现场从事与建筑作业相关的活动。

15《监理实施细则（幕墙工程）》五、监理工作方法和措施，（一）监理工作方法，1、旁站监理：对幕墙工程工序隐蔽部位施工安全作业及设备安装过程实施旁站监理。

的行为。对施工单位存在教育培训不到位、实名制管理不到位的情况失察。未发现安徽缔景项目工地的专职安全管理人员配备不到位的情况。

（二）有关部门

1.吴江区住房和城乡建设局

未认真履行行业主管部门安全监管职责，对事故项目未严格落实危大工程管理要求监督不到位。对工程施工、监理单位履行安全生产职责监督检查不彻底，未及时发现施工单位施工人员违章操作、培训教育流于形式、实名制系统管理不到位等情况，未发现安徽缔景项目工地的专职安全管理人员配备不到位的情况。

2.吴江太湖新城建设局

协助配合行业部门做好辖区内建设工程监管不到位，对事故项目施工人员三级安全教育培训、危大工程现场管理和实名制管理等问题监督不到位；对《吴江区建设工程施工安全生产“六化”工作实施方案》[16]中网格化内容认识不到位，只管外围和工地外部生活区，未按要求将建设工程施工安全巡查纳入属地网格管理，未发现安徽缔景项目工地的专职安全管理人员配备不到位的情况。

（三）属地政府

16《吴江区建设工程施工安全生产“六化”工作实施方案》二、工作任务中“2.完善“网格化”管理。各区镇、街道要进一步优化网格划分和设定，将辖区内建设工程施工安全巡查纳入属地网格管理，结合综治网格等力量，配置与网格划分相适应的安全网格员队伍，作为行业监管和属地监管的有力补充。各区镇、街道要制定建设工程施工领域安全网格员职责清单、行为规范，实施安全网格员与项目安全员责任绑定，形成属地“网格员”巡查与项目“安全员”驻点的双网格机制。组织开展安全网格员培训，确保掌握施工领域基本安全知识和巡查要点，提高安全网格员发现问题、上报问题、整改复查的履职能力。”

吴江太湖新城对职能部门协助配合行业部门做好建设项目安全监督管理工作不到位情况疏于监督，对辖区内建设工程施工安全的网格巡查管理不到位。

五、对事故有关单位及人员的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

1.张某某，安徽缔景项目实际负责人，对该起事故负有责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

2.刘某某，安徽缔景项目专职安全管理人员，对该起事故负有责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予党政纪处分的人员

对在事故调查过程中发现的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委。对有关人员的党政纪处分和有关单位的处理意见，由市纪委监委提出。

（三）建议给予行政处罚的相关企业

1.安徽缔景，对事故发生负有责任[17]，建议吴江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[18]规定对其进行处罚。

2.中建八局三公司，对事故发生负有责任[19]，建议吴江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定对其进行处罚。

17《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第四款：分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

18《中华人民共和国安全生产法安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

19 《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一、三款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

3.新世纪公司，未能有效履行建设工程安全生产监理责任，建议由住建部门依法依规对其进行处理。

（四）建议给予行政处罚的相关人员

1.周某某，安徽缔景法定代表人，未履行安全生产管理职责，督促、检查本单位分包项目工程的安全生产工作不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[20]。建议吴江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[21]规定对其进行处罚。

2.郑某，中建八局三公司现场负责人，未履行安全生产管理职责，督促、检查本单位分包项目工程的安全生产工作不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[22]。建议吴江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[23]规定对其进行处罚。

3.张某，中建八局三公司项目经理，对幕墙施工现场安全监督管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条。建议吴江区应急管理局依据《中华人民共和国安全

20《中华人民共和国安全生产法安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

21《中华人民共和国安全生产法安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

22《中华人民共和国安全生产法安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

23《中华人民共和国安全生产法安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产法》第九十六条规定对其进行处罚。

4.秦某某，中建八局三公司项目安全总监，对项目分包单位安全生产监督不力，未及时制止并纠正分包单位在幕墙施工过程中存在违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条。建议吴江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其进行处罚。

5.许某，新世纪公司总监理工程师，未能有效履行建设工程安全生产监理责任，对幕墙施工安全的监督管理不到位，建议由住建部门依法依规对其进行处理。

（五）相关单位处理建议

责成吴江区住房和城乡建设局，吴江太湖新城向吴江区人民政府作出深刻书面检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强安全生产工作。

六、事故防范和整改措施

（一）要深刻吸取事故教训，守牢安全发展底线。吴江区要深刻汲取事故教训，统筹安全与发展，牢固树立安全发展理念，要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系和“三管三必须”要求，切实压实党政领导责任、部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任。持续完善安全生产风险清单，做好“五项清单”动态更新，加强安全隐患排查工作，改进安全管理，明确责任单位和人员，有效落实防范措施。住建部门要认真梳理总结分析本次事故教训，深入剖析事故发生原因，强化安全监管，有针对性地进行督查检查、警示提醒、监管执法；要加强对属地板块的

业务指导，形成监管合力，全面系统开展建设项目安全监管。住建部门、市场监督部门等要联合加强对剪叉车等类似产品从设计、生产、使用等全流程监管，杜绝安全性能不高的产品流入市场，建议设计室内、室外操作自动切换机制，消除施工人员误操作带来的事故隐患。

（二）要严格落实安全生产责任，开展建设工程安全隐患排查整治行动。吴江区要全面开展领导包干责任制，开展排查整治行动，对辖区范围内在建工程开展全覆盖的安全指导和检查；以《建设领域安全隐患排查指导手册》为指引，提升建设施工领域安全管理规范化、标准化水平。各参建单位要严格落实安全生产主体责任，全面强化工程项目的安全管理和施工，规范安全培训教育，加强现场安全巡查，特别是危大工程要严格按照施工方案施工，相关安全管理人员要落实“旁站”监督职责。监理单位要严格按照相关法律法规、标准规范对工程项目的安全生产履行监理责任，严格审查施工方案并监督施工单位按照施工方案施工，对发现的安全隐患要有效督促施工单位落实整改，消除事故隐患。

（三）要深化安全生产“六化”建设，提升企业安全管理水平。吴江区建设领域要结合包干责任清单、属地网格员巡查制等多维度监管体系，提高在建工程“网格化”风险隐患排查治理能力。依托主监员负责制、行业安全专家等手段提升“专业化”管理水平。持续开展“智慧工地”建设，在剪叉车先行先试“数字化”场景，加强智能施工升降机、智能安全帽等

场景的试点应用，开展 AI 识别物联感知和大数据风险预警。全面压实企业“三化”责任，指导施工企业以区级指导手册为范本，充分运用“岗位手册”“一岗一卡”，编制完善企业层面、项目层面的安全风险告知、隐患排查手册。发挥工程项目负责人项目“第一责任人”作用，加强项目安全管理体系建设，加强全员安全教育培训，落实“全员化”安全生产岗位责任制度。推动施工企业、监理企业提高“建筑施工安全管理系统”的使用质效，加强项目安全员和监理员“实体化”履职。