陆河县“5·12”工程施工触电事故调查报告

2020年5月12日16时30分左右，国道G235线陆河上护米程岗路段在吊装路灯灯杆(以下简称:灯杆)作业时，因灯杆弯臂触碰架空高压供电导线导致工人触电事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失人民币约180万。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施以及对事故责任者提出处理意见，2020年5月15日，县人民政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)第十九条、第二十二条的规定成立陆河县“5·12”工程施工触电事故调查组。调查组由陆河县应急管理局党组书记、局长叶小彬任组长，县应急管理局、上护镇人民政府、县交通局、县总工会、县公安局、县人社局派员组成；同时邀请县检察院和县纪委监察委派员参与调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过调查取证和综合分析等，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关人员和相关单位的处理建议，并针对事故发生的原因及所暴露的问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况

国道G235线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程，起于陆河河田芋陂坑外国语学校，沿旧路往西南进行升级改造，止于河口镇新河工业园区路段上坝桥，全长约16.53公里，按一级公路技术标准设计。工程内容：大桥430.7米/1座、中桥45米/1座，涵洞54道，平面交叉52处，平面交叉、沿线安全设施、绿化等，沥青混凝土路面。2017年10月27日，陆河县发展和改革局《关于陆河县城环东路市政配套建设工程可行性研究报告的批复》（陆河发改〔2017〕127号）核准同意建设，项目编号为：2017-441523-48-01-810050；2019年3月8日取得了陆河县住房和城乡规划建设局颁发的《建筑工程施工许可证》，证件编号：441523201903080102。

该项目合同总造价为26038.9452万元。于2019年2月15日开工建设，预计完工时间为2020年8月15日，工期为540天。

（二）工程建设有关单位

2019年1月28日，江西省路桥隧道工程有限公司、广东天虹工程咨询有限公司与陆河县交通运输局分别签订国道G235线陆河河田竽陂坑至新河工业园区段改建工程《施工合同》和《施工监理合同协议》，2020年4月25日江西省路桥隧道工程有限公司陆河分公司与惠州市崇丰实业有限公司签订《路灯施工工程

合同》。

1.建设单位： 陆河县交通运输局。

2.施工单位： 江西省路桥隧道工程有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91360000733924622N，2009 年 3 月 3 日在江西省南昌市注册成立，属有限责任公司，营业期限至 2022 年 1 月 20 日；公司注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区迎宾中大道 476 号；法定代表人：熊冬仔；注册资本：人民币 5.0518 亿元。经营范围：公路、桥梁、隧道、港口、码头、机场、工业及民用建筑工程施工；市政工程；园林绿化工程；水利水电工程；环保工程；房地产开发经营；标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板安装（凭资质证书经营）；工程机械及维修；新产品的开发及国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持有江西省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（赣）JZ 安许证字[2005]120046--1/8，许可范围：建筑施工。

持有中华人民共和国住房和城乡建设部于 2017 年 8 月 15 日颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D136074358，资质类别及等级：公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。

持有江西省住房和城乡建设厅于 2018 年 9 月 20 日颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D236132120，资质类别及等级：公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级

为提高项目管理效率，2019 年 3 月 11 日，该司在汕尾市陆河县注册成立江西省路桥隧道工程有限公司陆河分公司（国道 G235 线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程项目部），《营业执照》统一社会信用代码：91441523MA52YN5T5L，法人代表：雷汶龙，全权代表江西省路桥隧道工程有限公司在汕尾市陆河县组织实施国道 G235 线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程项目，经营场所：陆河县上护镇榜榜响楼房一栋。江西省路桥工程有限公司陆河分公司管理人员共计：43 人（包括项目经理：刘江波；总工：梅文明；安全管理员：何毅；安全管理人员：廖莹；安全管理人员：舒琨；桥梁工程师：帅霞红；道路工程师：张军；质检工程师：夏金明；测量工程师：钱军；试验工程师：陈明波；计划工程师：许晶晶；财务负责人：万小毛；资料员：胡俊以及现场施工员 30 名）。

3. 监理单位：广东天虹工程咨询有限公司，成立于 1994 年 1 月，《营业执照》统一社会信用代码 91441300232327379 2，行政主管单位是惠州市交通局。公司注册资本为 1000 万元，具有交通运输部公路工程甲级，住房和城乡建设部市政工程监理甲级，房屋建筑工程监理乙级资质，主要经营范围一、二、三类公路工程，桥

梁工程，城市道路工程，隧道工程项目监理，工程招标代理；工程咨询；项目管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持有《监资质证书》。证书编号：公甲第270-2007号，有效期2015年7月2日至2024年9月4日，资质等级：公路工程甲级。公司现有人员228人，经营情况正常。

2019年2月，成立广东天虹工程咨询有限公司驻国道G235公路陆河段改造工程项目部，钱国金任总监理工程师，有5名现场监理员。

4.路灯杆吊装单位：惠州市崇丰实业有限公司，成立于2011年11月2日，统一社会信用代码91441300584713169 4类型：有限责任公司，公司地址：惠州市大亚湾澳头南山国际大厦A区10楼1011号房，法定代表人：郑庆，注册资本人民币贰仟万元；营业期限：长期。经营范围：土石方工程，室内装饰工程，防水防漏工程，园林绿化，物业管理，建筑工程机械租售、销售，建筑材料，地基与基础工程施工，水利水电工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020年4月25日，该公司与江西省路桥隧道工程有限公司陆河分公司签订《路灯施工工程合同》。《路灯施工工程合同》中明确了双方的安全管理责任，约定分包方施工人员必须服从发包方管理，严格按照相关技术标准，安全条例进行施工；做好现场安全管理工作，承担因施工引

发安全事故的全部责任。指定惠州市崇丰实业有限公司安全员褚庆锋为路灯安装施工现场安全管理员，负责施工安全管理。

（三）事故现场相关设备及周边情况

1、汽车起重机。事故现场灯杆吊装使用的是重型专项作业车，车牌号为粤BN4806,注册日期为2008年11月14日，检验有效期至2020年9月。

2、路灯杆。事故现场摆放的路灯杆为7字型灯杆，灯杆高度为9.5米，7字弯臂长1.8米，弯臂最高点与路灯基础面垂直距离为10米。

3、（马田站10KV富梅线）架空高压线路。事故现场西边有一10KV架空高压线路，线路东侧边导线与事故点路灯基础中线的平行距离为1.0米，最低导线与地面垂直距离为10.5米。

（四）气象情况

2020年5月12日12时至18时，陆河县上护镇：偏北风2-3级，阵风4-5级，无雷暴发生。排除自然灾害因素。

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过及救援情况

2020年5月12日13时30分左右路灯吊装队4人到达国道G235线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程上护米程岗附近开始进行路灯杆吊装作业。

16 时 30 分左右，惠州市崇丰实业有限公司灯杆安装工人唐伟(事故发生时手扶正在吊装的灯杆)和郑伟容(吊车操作员)在G235 公路米程岗路段吊装灯杆时灯杆弯臂触碰到架空高压导线(马田站 10KV 富梅线)，引起高压导线对灯杆放电，致灯杆安装工人唐伟和吊车操作员郑伟容触电。唐伟触电后身体斜靠到吊车尾部车身，随后倒地躺在吊车尾部位置；郑伟容触电后坐在吊车车门位置的地上，头部流血。事故发生后，在场工人唐裕檄和蒋学禺立即寻找竹棍欲将唐伟和灯杆分开，同时两人分别向公司领导和主管部门县交通运输局报告、拨打 120 救援、110 报警，当寻找到竹棍返回现场后发现，唐伟已与灯杆分离并躺在地上，在等待医护人员到来期间，在场人员组织对伤者进行救治，16 时 55 分左右 120 到达现场，立即将吊车操作员郑伟容送至人民医院急救室进行医治；对躺在地上伤势较重的唐伟进行现场急救，但其因伤势太重，经抢救无效，唐伟于 2020 年 5 月 12 日 17 时 50 分左右死亡。

（二）应急处置情况及评估

事故发生后，120 救护、县政府叶子美常务副县长、彭志洁副县长、县交通运输局、县应急管理局、县公安局、上护镇派出所等部门领导同志迅速赶赴现场，安排人员实地调查，协助指挥交通，维护秩序，保护现场，协助医生对伤员进行抢救。叶子美常务副县长对事故处理工作作出批示：1.要求县交通运输局（业主单

位)牵头，立即成立由上护镇政府、河口镇政府、卫健局组成的善后处理组，做好善后工作，全力组织抢救伤者； 2.县公安、应急管理部门按规定做好突发事件信息上报和事故初步调查工作；3.行业主管部门要举一反三，对在建道路施工工程组织开展安全检查，排查事故隐患，预防类似事故发生。经评估，事故现场处置得当，120救护及有关部门到达现场快捷，救援及时。

三、事故死亡人员及善后处理情况

（一）事故造成的死亡人员情况（1人死亡，1人受伤）

唐伟，男，1988年5月出生，四川省广安市广安区恒升镇人，身份证号码：511602198805270511，2020年5月10日开始在国道G235线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程项目从事路灯杆吊装作业，负责指挥吊车吊装和扶灯杆对准路灯基础螺丝，在事故中死亡。

郑伟容，男，1965年1月出生，广东省陆河县河口镇石印村人，身份证号码：441523196512061 37，2020年5月10日开始在国道G235线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程项目从事路灯杆吊装作业，负责吊车操作，持有《特种设备作业人员证》（作业项目代号为Q8），证件有效期至2020年12月26日，在事故中受伤。

（二）善后处理情况

依据相关法律规定，惠州市崇丰实业有限公司（甲方）与死

者家属（乙方）协商达成赔偿协议，由甲方一次性赔偿乙方各项赔偿金共计人民币壹佰伍拾万零玖仟元(￥1509000元)。死者于2020年5月23日在揭西县殡仪馆火化，事故善后工作得到妥善处理。

伤者郑伟容因脚部伤口恢复得比较慢，按医生建议，于5月18日下午转院至广州市红十字会医院。于5月26日完成切除植皮手术，目前病情稳定，现留广州市红十字会医院观察。

（三）直接经济损失情况

此次事故赔偿死者所有相关费用共计人民币1509000元，支付伤者救治费用约160000元，其他费用约130000元，估算造成直接经济损失共计人民币180万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.吊车操作员郑伟容和安装工人唐伟在吊装作业之前对作业场所周边的安全风险评估研判失误，在架空高压线路保护区内实施吊装作业未采取有效安全措施，冒险作业，吊装作业过程中因灯杆弯臂触碰到架空高压导线，引起高压导线对灯杆放电，致作业工人触电。

2.事故发生后，经陆河县公安局上护镇派出所现场勘查，确认死亡原因为触电，排除他杀。

（二）间接原因

1.惠州市崇丰实业有限公司。未对从业人员进行安全生产教育和培训;[12]未制定事故隐患排查治理制度,未及时发现并消除事故隐患;[34]主要负责人、安全管理人员未经安全生产知识和管理能力培训;[5]路灯杆吊装作业时未安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施落实;[6]未制定路灯杆吊装安全操作规程。[7]

2.灯杆与架空高压线的平行距离、垂直距离较小,存在安全风险。

---

[1]《安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的,应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理,对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[2]《生产经营单位安全培训规定》(原国家安全监管总局令第3号)第四条生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。

生产经营单位使用被派遣劳动者的,应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理,对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。……未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业。

[3]《安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员通报。

[4]《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(原国家安全监管总局令第16号)第四条生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。

[5]《安全生产法》第二十四条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[6]《安全生产法》第四十条 生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[7]《安全生产法》第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

（三）事故性质

调查认定，陆河县“5·12”工程施工触电事故是一起一般生产安全责任事故。[8]

（四）事故暴露的问题

1. 惠州市崇丰实业有限公司

（1）公司主要负责人、施工现场管理人员未经安全生产知识和管理能力培训，不具备与本单位所从事的生产经营活动相关的安全生产知识和管理能力，未履行安全生产管理职责。[9][10]未组织制定路灯杆吊装安全操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，安全教育和培训流于形式，未建立安全生产教育和培训档案，对工人的安全交底工作不细，安全管理工作混乱。

（2）路灯杆吊装作业没有制定吊装作业方案和相关操作规程，且有关安全管理人员一直不在作业现场，导致安全管理工作缺位，未及时发现和制止工人违章操作行为，对施工作业人员失管。

---

[8] 第三条　根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：……（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

[9] 第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

[10] 第二十二条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……“（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；“（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；“（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；“（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”

（3）未制定事故隐患排查治理制度，吊装作业前未开展安全风险评估和事故隐患排查、及时消除事故隐患，未对安全生产状况进行经常性检查并记录。

2. 江西省路桥隧道工程有限公司

2019 年 1 月 28 日，江西省路桥隧道工程有限公司与陆河县交通运输局签订了国道 G235 线陆河河田竽陂坑至新河工业园区段改建工程《施工合同》，同时双方签订了专门《安全生产管理协议》。该管理协议明确约定了“施工安全管理机构、配备专职管理人员，建立和完善的管理制度”等施工工地的安全生产管理责任由江西省路桥隧道工程有限公司负责；在项目工程施工期间，该公司切实落实施工组织设计方案，组织制订安全生产计划，加强进场人员的安全教育培训，定期、不定期组织安全检查和巡查，对业主单位和监理单位在质量安全会议上所提出的安全生产工作问题，均能作出协调和及时处理。组织对路灯基础的质量安全验收，对验收合格的路灯基础上用红色油漆喷了 V 号，并在质量安全例会上对管理人员进行了安全交底。但对分包单位惠州市崇丰实业有限公司的安全生产工作统一协调、管理方面存在漏洞、盲区。

3. 广东天虹工程咨询有限公司

2019 年 1 月 28 日，广东天虹工程咨询有限公司与陆河县交通运输局签订国道 G235 线陆河河田竽陂坑至新河工业园区段改

建工程《施工监理合同协议》，按照委托人与监理人签订的《施工监理合同协议》，监理人（监理公司）根据监理的”范围和工作内容”制定和实施《安全监理方案和细则》，对国道G235线陆河河田竽陂坑至新河工业园区段改建工程建设在“巡视、旁站和检验”等监理全部过程中，对施工存在的安全隐患能够要求施工单位按规定进行整改，并能做好相关周报及文字记录。在平时常规检查中，对专职安全生产管理人员、特种作业人员配备情况也进行了检查。广东天虹工程咨询有限公司对监理的范围和工作内容，能够按照法律、法规及工程建设的有关标准履行职责。但由于惠州市崇丰实业有限公司安排工人进行吊装作业时未按有关规定上报，致使监理公司监管出现盲区，未及时发现路灯吊装作业现场无安全管理人员在场监督管理、未及时发现作业工人在架空高压线保护区内进行灯杆吊装作业。

4.陆河县供电局上护供电所

2020年3月14日，巡视员彭志刚、彭晋航对架空高压线路（马田站10KV富梅线）保护区内违规施工存在的隐患向施工单位下发隐患告知书，但对于施工单位人员拒绝签名的情况，未向有关部门和领导报告，对隐患整改情况未跟踪实施闭环管理。[11]

5、县交通运输局（建设单位）

[11]《安全生产法》第六十五条 安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

按照工作职责，及时制定了《在建工程项目安全生产管理体系及保证措施》，成立安全生产领导小组，自国道G235线陆河河田竽陂坑至新河工业园区段改建工程项目开工以来，按基建程序，向市交通运输局申报质量监督及办理施工许可，在施工过程中派专职现场管理人员进行施工安全质量管理，按年度签订安全生产责任书并定期召开安全生产例会，同时，配合上级相关部门进行季度安全生产检查和日常巡查，发现隐患及时督促落实整改，确保措施落实到位，切实保障施工安全和人员生命财产安全。但对国道G235升级改造项目供电线路隐患整治工作协调不到位，部分供电线路未及时妥善处理，导致部分路灯灯杆与供电线路的平行距离、垂直距离较小，存在安全风险。[12]

五、事故责任的认定以及对事故有关人员和相关单位的处理建议

（一）对事故有关人员的责任认定及处理建议

1.唐伟，对事故发生负有责任。鉴于其在该起事故中死亡，建议不再追究其事故责任。

2.郑伟容，吊车操作员，安全意识淡薄，在不确定安全风险的情况下进行违规冒险吊装作业，建议由惠州市崇丰实业有限公司依照公司有关规定对其进行处理。

3、郑庆，惠州市崇丰实业有限公司主要负责人，未履行安全

[12] 2019年9月22日，陆河县公路项目建设指挥部办公室向广东电网有限责任公司汕尾陆河供电局发出了《关于要求配合完成国道G235升级改造项目供电线路隐患整治工作的函》（陆公指办函【2020】52号）

生产管理职责，对事故发生负有责任，建议由陆河县应急管理局依据有关法律法规规定实施行政处罚。[13]

4.褚庆锋，惠州市崇丰实业有限公司现场安全管理员，未在施工现场进行监督管理，未及时发现和消除安全隐患，未履行安全生产管理职责，建议由惠州市崇丰实业有限公司依照公司有关规定对其进行处理。

（二）对事故相关单位的责任认定及处理建议

事故发生后，经陆河县公安局上护派出所现场勘查，确认死亡原因为触电死亡，排除他杀。吊车操作员郑伟容和安装工人唐伟在吊装作业之前对作业场所周边的安全风险评估研判失误，在架空高压线路保护区内实施吊装作业未采取有效安全措施，在吊装作业过程中灯杆弯臂触碰到上方高压导线，引起高压导线对灯杆放电，致作业工人触电，造成一死一伤。事故调查组在事故调查中发现相关单位安全生产日常管理工作存在未履行安全生产管理职责的行为。据此，对相关单位依法作出以下处理建议：

1.惠州市崇丰实业有限公司。对事故发生负有责任，建议由陆河县应急管理局依据有关法律法规规定实施行政处罚。[14]

2.建议责成陆河县供电局上护供电所向广东电网有限责任公司汕尾陆河供电局作出深刻检查。

---

[13] 第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：……“（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”

[14] 第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：“（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”

3.建议责成陆河县交通运输局认真总结和吸取事故教训，深入剖析事故发生的原因，充分发挥陆河县公路项目建设指挥部职责，进一步加强部门协调、改进公路施工领域安全生产工作。

六、事故防范和整改措施建议

（一）惠州市崇丰实业有限公司。应严格落实安全生产生产主体责任，建立、健全本单位安全生产责任制，充分认识做好安全生产工作的极端重要性，深刻反思安全生产管理工作存在的安全操作规程不健全、制度不落实、管理混乱、安全管理人员缺位、从业人员违章作业等突出问题；加强对从业人员安全生产法律、法规教育和技术技能培训，提高从业人遵守安全生产法律法规意识、风险辨识能力；采取有效措施，防止类似事故的发生。

（二）江西省路桥隧道工程有限公司。应加强对分包公司的安全生产工作的统一协调、领导，认真分析本单位在监督管理方面存在的不足和薄弱环节，依法对分包单位实施严格安全管理；督促分包单位加强对各类从业人员安全生产教育、培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识、安全操作技能和事故防范能力；细化施工安全监管职责分工，消除管理盲区和死角，确保管理责任落实到位、措施到位。

（三）广东天虹工程咨询有限公司。应加强项目管理人员，监理人员的日常管理，要求必须坚守岗位，忠于职守，重要部位全程监管，严把制度关、质量关、操作关和安全关。工程项目管理过

程中，总监、总监代表、监理工程师、监理员应层层明确工作职责，做到分工明确、责任到人，消除监管盲区和死角，确保安全。

（四）供电部门。应加大对公路旁的配电线路进行大排查，发现安全隐患和风险应及时与涉及的单位部门协调沟通、消除隐患；加强对企业员工的安全知识和管理能力教育培训，要求下属单位和员工严格执行相关法律法规和标准。

（五）县交通运输局。认真分析本单位在监督管理方面存在的不足和薄弱环节，依法对施工单位实施严格监管和有效指导；应督促企业加强对各类从业人员的安全生产教育、培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识、安全操作技能和事故防范能力；要进一步细化公路施工安全监管职责分工，各负其责、各尽其职，消除监管盲区和死角，杜绝规避、推诿等行政不作为现象，确保监管责任落实到位、措施到位。进一步加强与供电部门的协调，尽快妥善处理公路旁配电线路存在的安全风险，及时消除生产安全事故隐患，切实把好安全关。

陆河县“5·12”工程施工触电

事故调查组