佛山金融街融辰花园项目“3.20”高处坠落事故调查报告

2021年3月20日，曹江垒在佛山金融街融辰花园项目建筑工地作业时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区应急管理局组织云东海街道、区纪委监委、区公安分局、区住建水利局、区人力资源社保局、区总工会等单位人员，组成佛山金融街融辰花园项目“3.20”高处坠落事故调查组对事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

（一）施工项目情况

佛山金融街融辰花园项目2幢，建设单位佛山融展置业有限公司、施工单位中建一局集团建设发展有限公司、监理单位中新创达咨询有限公司。于2020年3月开始施工，地

下1层，地上33层，钢混结构；中华人民共和国建筑工程施工许可证编号：440607******，项目建筑面积14202.79平方米，建筑物最高建筑高度98.4米，工程造价4671.86万元，开工日期为2020年1月9日。

（二）项目参建各方情况

建设单位：佛山融展置业有限公司（下称融展置业），统一社会信用代码：91440607******，注册资本人民币1000万元，成立于2017年9月4日，法定代表人：闫智，地址：佛山市三水区云东海大道大学路云东海街道办事处315室，经营范围包括房地产开发经营等。融辰花园项目负责人为赵文超。

施工单位：中建一局集团建设发展有限公司（下称中建一局），统一社会信用代码：911100******，成立于1953年3月1日，法定代表人：廖钢林，地址：北京市朝阳区望花路西里17号，经营范围包括施工总承包；专业承包；租赁建筑机械设备、模板、架料；销售建筑机械设备、建筑材料；项目投资；建设工程项目管理；信息咨询（中介除外）；工程勘察设计。融辰花园项目经理为慈福民。

分包单位：天津同和建筑工程有限公司（下称天津同和），统一社会信用代码：911202******，注册资本人民币1800万元，成立于2018年11月27日，法定代表人：曹邺方，地址：天津宝坻塑料制品工业区潮阳东路1号6003室，

经营范围包括园林绿化工程；市政工程；建筑装饰和装修工程；幕墙工程；钢结构工程；保温工程；建筑工程专业承包；建筑劳务分包（劳务派遣除外）；广告牌制作、销售、安装；机电设备安装工程；机械设备租赁；建筑材料、金属材料销售；工程建设项目招标代理服务；工程勘察设计；工程技术咨询服务。融辰花园项目经理为郭冬庚。

监理单位：中新创达咨询有限公司（下称中新创达），统一社会信用代码：914101******，法定代表人：秦鹤鸣，地址：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号95幢，资质等级：工程监理综合资质，经营范围包括工程监理；招标代理；咨询、造价咨询；工程建设项目管理及技术咨询。融辰花园项目总监为黄炎奇。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年3月20日上午6时30分，天津同和施工人员曹江垒、程书玉来到佛山金融街融辰花园项目5幢开始进行墙体修补作业。上午10时，班组长王鹏飞安排曹江垒、程书玉到2幢14层进行墙体修补作业，两人到场后先在爬架的行走平台上进行巡检，找到墙体需要修补的空洞、裂缝并作了分工，曹江垒负责在外墙飘窗位置修补，程书玉则负责在转角位的另一边屋内窗台修补，一直至上午11时下班。

下午1时，曹江垒、程书玉再次来到涉事地点并按上午

的分工独自开始作业。1 时 25 分，程书玉听到了物体掉落的声音，便立即转到曹江垒作业的位置，发现曹江垒趴在阳台边缘与爬架之间，头部朝外位于爬架矮层的行走平台下，而脚部朝内在阳台上，人已陷入昏迷，头部流血，安全帽脱落在一旁、帽胆开裂、下颚带断开。

（二）事故应急处置情况

1.事故接报及应急处置情况

程书玉发现事故情况后马上致电向王鹏飞报告，王鹏飞则立即拨打 120 请求救援并致电安全管理员马作喜，王、马二人先后到场多次叫唤曹江垒均没有反应，便致电项目经理郭冬庚报告相关情况。约 10 分钟后，郭冬庚在赶往现场途中遇到 120 救护人员并将其带到现场，救护人员到场后对曹江垒进行抢救，随后确认曹江垒已经死亡。

接着 120 通知了 110，郭冬庚则向中建一局等单位管理人员报告了事故情况。约 10 分钟后，公安人员、中建一局现场管理员韩超等人到场，随后区殡仪馆派车到场运走了遗体。

2.地方政府及相关部门应急处置情况

三水区、云东海街道接到事故信息报告后，立即启动应急响应，迅速组织区应急管理局、区住建水利局、云东海街道（应急办、城建水利办、派出所）等单位人员赶赴现场，按照职能职责开展事故调查和善后处理等工作，并由佛山市

三水区建筑工程质量安全监督站下达了暂时停止施工通知书，责令中建一局对融辰花园项目全面停工，开展事故隐患排查和全员安全教育培训，并要求按照“四不放过”原则，查清事故原因，落实主体责任，完善事故应急预案，建立健全规章制度，开展现状安全评价，经区住建水利局验收合格后方可恢复施工。同时要求中建一局、中新创达在三水区内承接的所有工程立即停工整改，待区住建水利局复查合格后方可继续施工。

3.事故善后处置情况

经协调，天津同和在3月24日已与死者家属签订补偿协议书，相关款项已支付到位，未发生不良社会影响。3月25日，死者家属在区殡仪馆对遗体进行了火化。

4.应急处置评估结论

三水区、云东海街道决策科学合理，应急机制及时有效，现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作有序有效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山金融街融辰花园项目“3.20”高处坠落事故造成1人死亡，死亡人员情况如下:

曹江垒，男，汉族，出生于1987年9月2日，公民身份证号码410224******，住址河南省开封县朱仙镇******。

（二）本次事故造成直接经济损失共人民币115万元，包括人身伤亡后支出费用、善后处理费用，无财产设备损失。

四、事故调查情况

经现场勘察、查阅档案资料和对中建一局现场管理员韩超、天津同和项目经理郭冬庚、安全管理员马作喜、班组长王鹏飞、施工人员程书玉、中新创达项目总监黄炎奇的询问调查，以及安全专家、各成员单位的调查分析，情况如下:

（一）事故现场勘察情况

事故现场位于佛山金融街融辰花园项目 2 幢 14 层东南向复式户型阳台边缘与爬架之间，现场遗留了血迹以及曹江垒事发时佩戴的黄色安全帽（前端印有“天津同和”字样），阳台上堆放了若干钢管。其中复式楼层总高约 5 米，阳台长 3.7 米、宽 1.5 米，现场见 14 层楼体主体结构已建成，未装修，正在结构修补阶段。在阳台东侧上方有空调板高 2.3 米、飘窗板高 3.4 米，均为混凝土结构。涉事户型外围搭建了蓝色爬架，爬架上有两层宽约 0.3 米的行走平台，矮的一层高约 1.7 米、高的一层高约 3.5 米。





（二）工程承包调查情况

1.融展置业与中建一局签订由区住建水利局备案的建设工程合同，承包融辰花园项目建设工程。

2.融展置业与中新创达签订建设工程监理合同，委托其对融辰花园项目工程实施监理。

3.中建一局与天津同和签订分包合同，天津同和负责2#、3#、4#、5#楼的主体结构劳务承包。

经核查，该工程承包情况与参建单位资质情况符合要求，但分包单位天津同和未办理进粤诚信登记和佛山市诚信手册，未在区住建水利局进行分包单位备案。

（三）工地管理调查情况

管理工作开展情况：1.项目部对曹江垒自2021年2月24日至3月3日进行了教育并建立新工人入场三级安全教育登记表，经书面考核合格后上岗；2.项目部在2021年3月3日与曹江垒签订了安全纪律承诺书；3.项目部在2021年3月4日对曹江垒等人进行了安全技术交底并建立登记表；4.项目部每周一上午组织全体员工召开约半小时的安全交底会议并建立安全教育签到表、图片；5.项目部在2021年3月15日向曹江垒等天津同和施工人员发放了安全帽、安全带、马甲并建立了劳动防护用品发放使用登记台账；6.项目部有定期对施工现场开展安全隐患检查并对发现的问题落实整改；7.中建一局有与天津同和签订安全生产协议，从安全教育、培训考核、编制施工安全技术方案、设备设施验收、

监督管理、安全技术管理与交底、安全生产防范措施等方面约定了双方的权利、责任和义务；8.天津同和在2021年3月4日和曹江垒签订了劳动合同、购买了工伤保险，并在融辰花园项目办理了实名制登记；9.天津同和安全管理员马作喜每天均有召开班前会，有教育施工人员进行高处作业时要佩戴安全帽、安全带，也有对现场安全措施落实情况进行巡查和提醒；10.天津同和有制定墙体修补操作规程，规定了“操作人员必须充分利用安全防护用品，戴好安全帽，扣好帽带，且按规定系好安全带，之后方可进行施工作业；严禁个人安全防护未佩戴齐全的情况下进行施工作业”。

存在隐患：1.阳台中间爬架平桥（中空临边）无内防护栏杆；2.爬架与建筑物间距大于规范要求，未见设置有效防护措施；3.曹江垒事发时未佩戴安全带；4.曹江垒未持有特种作业操作证（高处作业类）。

（四）其他调查情况

1.施工人员作业时间是上午6时30分至11时，下午1时至6时；2.曹江垒、程书玉工作岗位均为普工，负责墙体修补作业，要根据修补的位置来决定作业的高度，经常在爬架高、矮两层行走平台上作业；3.曹江垒居民死亡医学证明（推断）书死亡原因一栏记录为“高坠死亡”；4.根据国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心、煤炭工业徐州劳动防护用品产品质量监督检验中心对曹江垒所使用同类安

全帽的检验报告显示，检验结论为依据“GB2811-2019”《头部防护安全帽》及《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》判定为合格。

（五）监管部门履职情况

区住建水利局：1.融辰花园项目在核发施工许可证前，由区建筑工程质量安全监督站监督人员到工地现场核查施工前的工地安全生产文明施工、临时设施的设置是否符合要求，经现场勘查符合要求后该工程在2019年11月20日完成报建手续；2.在该项目正式开工后，有组织各参建单位召开安全交底会议，会议内容包括明确监督要求和监督计划、出具安全监督告知书、了解工程的情况特点以及在施工过程中要注意安全事项、明确对项目建设的各方责任主体在工程建设中的具体要求，同时告知工程项目各阶段、各节点验收的流程等；3.2020年9月23日组织了区建筑业专家对该项目开展了2020年第三季度季检,重点检查了人员到场、施工现场安全生产情况、文明施工情况、危险性较大分项工程作业以及起重机械使用资料台账情况等重点内容，共发现7个安全隐患，所有安全隐患已及时整改完毕；4.2019年11月20日至2021年3月19日，共对该项目施工安全及文明施工检查37次，下发整改书31份、抽查记录6份。按照安全动态管理办法对相关责任人进行扣分处理共7次，其中项目负责人1次共计3分、安全员

3次共计15分、总监理工程师3次共计9分；5.2021年春节后，共出动1587人次检查了758个在建工地，其中领导班子带队抽查住建水利领域安全生产工作30次、抽查34个在建工地、出动人次113次，共组织各镇（街）城建水利办共开展了3次联合检查行动，重点检查了各在建项目节后复工安全培训、技术交底等工作落实情况以及施工现场安全生产；6.联同三水区建筑业协会在西南街道会议室召开三水区建筑行业节后复工复产培训暨2021年安全生产工作部署会议，同时通过“云课堂”线上培训、专场培训等方式培训企业230余家，培训人数800余人次。该部门履行了工作职责。

云东海城建水利办：1.2021年3月1日，区建筑工程质量安全监督站对融辰花园项目进行节后复工复产检查，现场审核通过后将《三水区建筑施工工地节后复工审批表》交给云东海城建水利办备案。3月6日，中建一局提交了节后安全生产主体责任承诺书。3月9日，云东海城建水利办协助区住建水利局对融辰花园项目负责人、企业负责人、安全生产管理人员等进行建筑施工节后复工复产安全培训；2.有对融辰花园项目进行日常的安全检查及文明施工检查，抽查施工现场的安全情况和项目部的施工安全管理情况，2019年11月20日至2021年3月19日，共对该项目施工安全及文明施工检查7次，下发整改书5份。该部门履行了工作职责。

五、事故发生的原因及性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

事故调查组经现场勘察、调查询问以及综合分析，认定此次事故的直接原因是：曹江垒作为施工人员，安全生产意识淡薄，在逾3米高的爬架行走平台处进行墙体修补作业未佩戴安全带，失足跌落致头部撞击硬物死亡。

2.间接原因

1.中建一局作为施工单位，安全生产主体责任落实不到位，未按要求对工地严格管理，导致施工现场存在防护措施不到位等安全隐患。

2.天津同和作为分包单位，安全生产主体责任落实不到位，未按要求对施工人员严格管理，导致本单位作业区域存在安全隐患，高处作业人员无特种作业操作证、未佩戴安全带。

3.中新创达作为监理单位，安全生产管理职责落实不到位，监理人员工地巡查不力，未能及时发现安全隐患并督促施工单位进行整改，同时对进场施工人员管理松懈，导致无证人员从事高处作业项目。

（二）事故性质

综述调查情况，调查组认定，佛山金融街融辰花园项目“3.20”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.曹江垒进行高处作业未做好防护措施，对事故的发生负有直接责任。

2.中建一局安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有管理责任。

3.天津同和安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有管理责任。

4.中新创达安全生产管理职责落实不到位，对事故的发生负有管理责任。

（二）处理建议

1.曹江垒作为责任人，因其在事故中死亡，免予追究责任。

2.中建一局作为责任单位，建议由区住建水利局对其进行行政处理。

3.天津同和作为责任单位，建议由区应急管理局对其进行行政处理。

4.中新创达作为责任单位，建议由区住建水利局对其进行行政处理。

七、事故防范及整改措施

该起生产安全事故，充分暴露出企业的安全生产主体责任落实不到位，隐患排查及现场管理工作不实、不细。各企

业必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）完善项目施工手续，落实安全隐患整改

区住建水利局要联同云东海城建水利办督促天津同和及时办理进粤诚信登记和佛山市诚信手册，完善项目施工、分包等手续。同时督促融辰花园项目施工、分包、监理单位严格履行安全生产管理职责，及时发现、消除施工现场内的安全隐患，全面开展事故隐患排查和全员安全教育培训，完善事故应急预案，建立健全规章制度，开展一次现状安全评价，经验收合格后方可恢复施工。

（二）切实吸取事故教训，开展“三个必须”工作

区住建水利局要联同云东海城建水利办根据《佛山市安全生产委员会办公室印发佛山市落实事故企业吸取事故教训“三个必须”工作方案的通知》文件要求，督促融辰花园项目施工、分包、监理单位开展吸取事故教训“三个必须”工作，并及时将工作情况收集。

（三）开展专项检查行动，督促企业履行管理职责

区住建水利局要组织各镇（街）城建水利办在全区范围内开展危险性较大工程专项检查行动，重点检查深基坑、脚手架、起重机械、高大支模等部位，督促各参建单位切实履行安全生产主体责任，保障区内建筑工程领域安全生产形势稳定可控。

佛山金融街融辰花园项目“3.20”

高处坠落事故调查组

2021年6月9日